

令和 8 年 3 月 25 日

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

**柏崎刈羽原子力発電所 環境管理棟移転に伴う
東通原子力建設所での測定期間延長について
(案)**

1. 経緯

第 82 回新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議において、柏崎刈羽原子力発電所の環境管理棟移転に伴う建替のため、表 1 のとおり令和 7 年度の柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査（以下「環境放射線監視調査」という）における一部項目の測定場所を青森県の東通原子力建設所に変更することをご報告し、既設の環境管理棟の解体を開始しました。

一方、新設する環境管理棟については、令和 7 年度に柏崎地域において当社関連の大型工事が集中して実施されており、地元企業職員及び作業員の不足が懸念される状況にあることが判明したため、地元企業への過度の負担を避ける観点から工事全体の平準化を図ることを目的に、建設時期を後ろ倒ししたことから、東通原子力建設所における環境放射線監視調査を令和 8 年度まで延長いたします。

表 1. 測定場所及び測定項目

測定場所	測定項目
東京電力ホールディング株式会社 東通原子力建設所	<ul style="list-style-type: none"> ・環境試料の核種分析（機器分析） ・環境試料のストロンチウム 90 の放射化学分析 ・環境試料のトリチウムの放射化学分析
東京電力ホールディング株式会社 柏崎刈羽原子力発電所	<ul style="list-style-type: none"> ・空間放射線量率 ・積算線量 ・浮遊じんの全ベータ放射能 ・環境試料の放射性ヨウ素（機器分析）

2. スケジュール

柏崎刈羽原子力発電所における環境管理棟建替ならびに東通原子力建設所における環境放射線監視調査の期間延長前のスケジュールを表 2 に、期間延長後のスケジュールを表 3 に示します。

表2 期間延長前スケジュール

項目		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度	
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
柏崎刈羽 原子力 発電所	既設棟	一部解体		解体					
		環境放射線監視調査							
	仮設棟※		建設						
	新設棟			建設				環境放射線監視調査	
東通原子力建設所		試験所間比較							
				環境放射線監視調査					

※ 仮設棟は当発電所構内の既存の建物を改造したものでI-131分析及び一部試料の前処理を実施

表3 期間延長後スケジュール

項目		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度	
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
柏崎刈羽 原子力 発電所	既設棟	一部解体		解体					
		環境放射線監視調査							
	仮設棟※		建設						
	新設棟				建設			環境放射線監視調査	
東通原子力建設所		試験所間比較							
				環境放射線監視調査					

※ 仮設棟は当発電所構内の既存の建物を改造したものでI-131分析及び一部試料の前処理を実施

以上