


# 作業状況



平成24年3月26日(月) 17時00分現在

## 上越市板倉区国川地区地すべり 応急対策工事

### ③導流堤(県道付近作業状況)



### ③導流堤(全景)



写真内①～③は3月26日の作業内容を示す。赤線は実施中の対策工事を示す。青線は完了した応急対策工事を示す。

### 3月26日(月)の作業内容

- ①水抜きボーリング【実施中】
- ②右部排水溝【26日完成】
- ③導流堤【実施中】※暫定高さ3mは23日に完了

### 現在までに完了した応急対策

- ・異形ブロック積(国川側)
- ・異形ブロック積(新屋敷側)
- ・大型土のう積
- ・上部排水溝
- ・左部排水溝 (24日完了)
- ・右部排水溝 (26日完了)

### 今後の予定

- ・水抜きボーリング【作業継続】
- ・導流堤【作業継続】

※天候・地すべりの移動状況に大きく左右されることに留意してください。