


3月は、気候が穏やかで一気に雪解けが進みました。工事箇所付近の雪もなくなってきたので、工事再開を着々と進めたいと思います。

今月号では、積雪前に中止していた工事の再開および契約中の工事の予定についてお知らせします。西川原地内は、現在契約中の工事はありませんが、今後発注する工事の契約に合わせて連絡します。よろしくお願いします。

山本

横断水路付替工事を再開しました



工事概要

- ・道路横断水路（滝ノ入沢・排水路）付替
- ・護岸工（滝ノ入沢）
- ・L型擁壁設置
- ・現道部道路改良（車道部・歩道部）


工事中の交通形態

- ・3月下旬～4月上旬頃より左図の赤枠内（現況の車両通行箇所）で工事を行う予定。
- ・工事中の通行箇所は、車道の左図の黄着色部に切替える予定。
- ・切替後は、現況の道路と同じく片側1車線の対面通行です。

山本

契約中の工事の今後の工事予定

（現時点での予定であり、天候等により変更となる場合があります。）



図中番号	工事名	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
①	圃場部道路改良工事		[Red bar]								
	圃場部舗装工事			[Red bar]			[Red bar]				
	(交通規制予定)			[Red hatched bar]			[Red hatched bar]				
②	横断水路付替工事	[Red bar]									
	集落部舗装工事				[Red bar]						
	(交通規制予定)		[Red hatched bar]		[Red hatched bar]						
③	排水路付替工事		[Red bar]								
④	道路改良工事		[Red bar]								

松糸・今井道路

工事かわら版

令和8年3月19日発行

松糸 かわら版 検索

は かわら版のバックナンバー  
は 系魚川地域整備部ホーム  
ページに掲載しております。  
ぜひご覧ください。



新潟県土木部  
マスコットキャラクタ  
「こめゆきくん」