

## 令和7年度 新潟県公共事業再評価の概要と今後の実施方針（交通政策局）

## ※再評価実施理由

- ①事業採択後5年間経過した時点で未着工
- ②事業採択後5年(補助事業)または10年間(各種交付金・県単事業)を経過した時点で継続中
- ③事業採択前の準備・計画段階で5年間を経過したもの
- ④再評価実施後5年間を経過した時点で未着工または継続中
- ⑤事業を取り巻く社会経済情勢の変化により再評価が必要

| 番号 | ①事業名<br>②工区名<br>③市町村名                                   | 計画概要  | 進捗状況         | 採択年度 | 経過年数 | 全体事業費<br>(既投資額)<br>(百万円) | ※ | 新潟県公共事業再評価委員会   |           |          | 今後の実施方針 |
|----|---|---|--------------|------|------|--------------------------|---|---|-----------|----------|---------|
|    |   |   |              |      |      |                          |   | 新潟県提出(案)  |           |          |         |
|    |   |   |              |      |      |                          |   | 再評価の概要<br>(事業実施方針の決定理由)   | 事業実施方針(案) | 委員会の意見   |         |
| 1  | ①防災・安全交付金(海岸侵食対策)事業<br>②新潟港 東・松浜・聖籠海岸地区<br>③新潟市～北蒲原郡聖籠町 | 〔東海岸地区〕<br>離岸堤(潜堤) 1,380m<br>堤防(改良) 416m<br>離岸堤(補強工) 140m<br>〔松浜海岸地区〕<br>突堤 4基<br>離岸堤 1,784m<br>〔聖籠海岸地区〕<br>突堤 4基   | 進捗率(事業費) 67% | S61  | 40   | 36,580<br>(24,610)       | ④ | 整備を行った箇所では汀線の後退が抑えられていることから、順次効果が上がっているが、引き続き砂浜の状況を注視しながら令和15年度の事業完了に向け、今後も事業を継続したい。  | 継続        | 継続の方針は妥当 | 継続      |
| 2  | ①港湾改修事業<br>②姫川港 西ふ頭・東ふ頭地区<br>③糸魚川市寺島地内                  | ・防波堤(西) L=140m<br>・護岸(防波) L=530m<br>・岸壁(-10m) L=170m<br>・泊地(-10m,-11m)<br>V=612,000m <sup>3</sup><br>・道路(西ふ頭)<br>L=500m<br>・岸壁(-11m) L=190m<br>・小型船だまりN=1式<br>・ふ頭用地 A=5.9ha | 進捗率(事業費) 82% | H10  | 28   | 36,400<br>(29,960)       | ④ | 本事業により、姫川港を利用する地域産業の国際競争力強化につながるのと同時に、港湾利用の効率化が期待できる。<br>港湾利用者からも早期の整備を求められていることから、令和12年度の事業完了に向け、今後も事業を継続したい。              | 継続        | 継続の方針は妥当 | 継続      |
| 3  | ①防災・安全交付金(海岸侵食対策)事業<br>②姫川港 青海・寺地地区<br>③糸魚川市大字青海～寺地地内   | 離岸堤(潜堤) L=1,365m(5.0基)<br>護岸(改良)<br>緩傾斜護岸 L=1,648m<br>飛沫防止帯 L=1,648m  | 進捗率(事業費) 91% | H2   | 36   | 18,320<br>(16,730)       | ④ | 護岸(改良)の緩傾斜護岸の整備は完了しており、今後は離岸堤(潜堤)に予算を重点投資していく。また、既設構造物のブロックを有効活用することによりコスト縮減を図り、離岸堤(潜堤)の工事を進捗させ、令和12年度の事業完了に向け、今後も事業を継続したい。 | 継続        | 継続の方針は妥当 | 継続      |