

【令和7年発生災害 第3次査定】 査定期間:令和7年8月5日～8日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
7	十日町	主要地方道 小千谷十日町津南線	中魚沼郡	津南町	上郷上田	復旧延長 L=51.2m (1工区L=28.7m 2工区L=22.5m) 道路幅員 W=3.3~4.2(4.3~5.2)m コンクリートブロック積 1工区 SL=1.63~2.48m A=15m ² 2工区 SL=1.90~2.80m A=21m ² プレキャスト防護柵基礎 1工区 L=8.0m 2工区 L=9.5m アスファルト舗装工 1工区 A=28m ² 2工区 A=13m ² 用地費 A=20m ²	25043 2/12~13 融雪
11	魚沼	一般国道 352号	魚沼市		大湯温泉	復旧延長 L=26.0m 幅員 W=3.5(5.6~6.6)m コンクリートブロック積工 A=8m ² (SL=2.24~2.56m) 表層工 A=65m ² 下層路盤工 A=65m ² 路側防護柵工(ガードケーブル)L=6m 仮設工(敷鉄板)A=18m ² 、N=2枚	25075 2/26 融雪
12	魚沼	一般国道 352号	魚沼市		大湯温泉	復旧延長 L=96.8m 幅員 W=3.5(4.5~8.9)m 表層工 A=196m ² 下層路盤工 A=216m ² 路床盛土工 V=100m ³ 路体盛土工 V=40m ³ 路側防護工(ガードケーブル)L=97.0m	25075 2/26 融雪
13	魚沼	一般国道 352号	魚沼市		大湯温泉	復旧延長 L=15.5m 道路幅員 W=3.5(4.8~5.0) 表層工 A=55m ² 下層路盤工 A=55m ² 路床盛土工 V=20m ³ 路体盛土工 V=20m ³ 路側防護工(ガードケーブル)L=12.0m プレキャスト擁壁工(L型擁壁)L=6.0m	25075 2/26 融雪
14	魚沼	一般国道 352号	魚沼市		宇津野	復旧延長L=35.0m 幅員W=3.0(5.8~7.0)m コンクリートブロック積A=102m ² (SL=1.45~4.76m) 表層工 A=96m ² 上層路盤工 A=96m ² 下層路盤工 A=96m ² 路側防護柵工L=35m	25075 2/26 融雪
15	魚沼	一般国道 352号	魚沼市		宇津野	復旧延長L=29.4m 幅員W=3.0m(5.7~6.1m) L型擁壁工 L=26m 防護柵工 L=26m アスファルト舗装工A=164m ²	25075 2/26 融雪
16	小千谷	一般県道 竹沢塩谷線	小千谷市		塩谷	復旧延長 L=110.2m 1工区L=90.2m 2工区L=20.0m 道路幅員 1工区W=3.57(5.55)m 2工区W=6.36(8.91)m コンクリートブロック積工 SL=5.59m A=27m ² 表層工 A=260m ² 路盤工 A=171m ² 大型トンカゴ工 H=4.5m A=95m ² 工事用道路工(W=4.0m) 敷鉄板L=162m ロードマットL=33m	25075 2/26 融雪
17	小千谷	主要地方道 小千谷川口大和線	長岡市		川口田麦山	復旧延長 L=9.0m 大型トンカゴ工 H=3.0m A=27m ² 植生シート工 A=40m ²	25075 2/26 融雪

【令和7年発生災害 第3次査定】 査定期間:令和7年8月5日～8日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
18	上越	直海浜地区海岸	上越市	柿崎区	直海浜	被災延長 L=30.0m 復旧延長 L=13.5m No.0-0.5～No.0+29.5 L=30.0mについて、 調査不可能なため未申請 緩傾斜護岸工 sl=11.61～18.97m A=235m ² 仮設矢板工 (H=13.5m) L=59m 工事用道路工(敷鉄板) L=135.5m	25145 4/15～4/16 風浪

