

【令和7年発生災害 第6次査定】 査定期間:令和7年10月28日～31日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
32	魚沼	一般国道 352号	魚沼市		大湯温泉	復旧延長 L=109.2m 幅員 W=3.5m(5.0～5.4m) EPS擁壁工 V=70m <sup>3</sup> プレキャスト擁壁工 L=14.0m 路側防護柵(ガードケーブル)L=109.2m 仮設工(足場工)A=40掛m <sup>2</sup> 仮設工(水替工)N=1箇所	25075 2/26 融雪
33	村上	二級河川 中継川	村上市		塔下	復旧延長L=9.5m(右岸) 大型ブロック積工 SL=6.60m A=61m <sup>2</sup> 根固工(平型ブロック4.0t) N=10個 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=131m	25290 8/6～8 豪雨
34	村上	二級河川 中継川	村上市		塔下	復旧延長L=40.0m(左岸) 大型ブロック積工 SL=6.25m A=245m <sup>2</sup> 根固工(標準平型ブロック2.0t) N=54個 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=130m	25290 8/6～8 豪雨
35	村上	二級河川 中継川	村上市		中継	復旧延長L=29.8m(右岸) コンクリートブロック張工 SL=6.35m A=202m <sup>2</sup> 根固工(標準平型ブロック2.0t) N=69個 工事用道路工(敷鉄板) L=632m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板)L=39m 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利)L=47m	25290 8/6～8 豪雨
36	村上	二級河川 百川	村上市		桃川	復旧延長L=46.5m(左岸) コンクリートブロック積工 SL=3.91m A=176m <sup>2</sup> 工事用道路工(敷鉄板) L=40m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=87m 立木補償N=26本(杉)	25290 8/6～8 豪雨
37	村上	普通河川 シバシリ川	村上市		板屋越	復旧延長L=10.8m(左岸) コンクリートブロック積工 SL=2.66m～3.44m A=31m <sup>2</sup> 底張りコンクリート工 A=24m <sup>2</sup> 工事用道路(敷鉄板) L=14.4m N=10枚	25290 8/6～8 豪雨
38	新発田	一般国道 290号	新発田市		下中山	復旧延長 L=9.8m 道路幅員 W=11.0(6.0)m ブロック積工 A=35m <sup>2</sup> 排水構造物工 L=6m 用地費 A=1m <sup>2</sup>	25290 8/6～8 豪雨
40	村上	一般県道 高根村上線	村上市		高根	復旧延長 L=140.0m 道路幅員 W=5.0(6.2)m コンクリートブロック積工 SL=4.70m A=37m <sup>2</sup> 舗装工 A=14m <sup>2</sup>	25290 8/6～8 豪雨
41	村上	一般県道 鶴岡村上線 (32.6kp)	村上市		三面	復旧延長 L=26.1m 道路幅員 W=4.2(5.2)m 舗装工 A=118.2m <sup>2</sup>	25290 8/6～8 豪雨
43	村上	一般県道 北中府屋停車場線	村上市		朴平	復旧延長 L=70.0m 道路幅員 W=4.5(6.0)m コンクリートブロック積工 SL=3.55～3.70m A=51m <sup>2</sup> 舗装工 A=34m <sup>2</sup>	25290 8/6～8 豪雨
44	上越	一般県道 横畑高田線	上越市		西谷内	復旧延長 L=.60.5m 道路幅員 W=4.0(6.0)m 舗装工 A=57m <sup>2</sup> 盛土工 V=360m <sup>3</sup> 水路工 L=114m 借地料 A=150m <sup>2</sup>	25290 8/6～8 豪雨
45	上越	一般県道 上小沢上越 妙高停車場線	上越市		板倉区 久々野	復旧延長 L=25.1m 道路幅員 W=5.3(6.6)m コンクリートブロック積工 SL=3.32～4.86m、A=25m <sup>2</sup> ボックスカルバート工 L=12.0m 舗装工 A=82m <sup>2</sup> 防護柵工(ガードケーブル) L=25m 用地費 A=79m <sup>2</sup>	25290 8/6～8 豪雨

【令和7年発生災害 第6次査定】 査定期間:令和7年10月28日～31日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
46	上越東	一級河川 飯田川	上越市		牧区棚広	復旧延長 L=23.8m 大型コンクリートブロック SL=6.50m A=146m <sup>2</sup> 工用道路(W=3.0m 敷き鉄板) L=360m 工用道路(W=4.0m 敷き鉄板) L=42m 工用道路(W=3.0m 敷砂利) L=16m 工用道路(W=3.0m ロートマット) L=48m	25290 8/6～8 豪雨
47	与板	一般国道402号	長岡市		寺泊野積	復旧延長 L=42.3m 法枠工(300×300) L=473m 鉄筋挿入工(L=4.5m)N=56本 鉄筋挿入工(L=2.5m)N=117本 崩壊土砂対応落石防護柵工 L=24m 仮設道路工L=121m(仮回し) 用地費 A=393m <sup>2</sup>	25290 8/10～11 豪雨
48	新発田	落堀川水系 二級河川 舟戸川	胎内市		半山	復旧延長 L=21.8m(右岸) コンクリートブロック積工 SL=3.94～4.01m A=69m <sup>2</sup> 根固工(標準平型ブロック2t) N=22個 工用道路工(拡幅・敷鉄板)L=18m 工用道路工(敷鉄板)L=207m	25295 8/15 豪雨
49	新発田	落堀川水系 二級河川 柴橋川	胎内市		柴橋	復旧延長 L=14.3m(左岸) かご護岸(多段積突込式) H=2.0m A=57m <sup>2</sup> 工用道路工(敷砂利)L=194m 工用道路工(拡幅・敷鉄板)L=14m	25295 8/15 豪雨
50	新発田	加治川水系 二級河川 坂井川	新発田市		下中山	復旧延長 L=22.4m(左岸) コンクリートブロック積工 SL=4.44m A=95m <sup>2</sup> 根固工(標準平型ブロック0.5t) N=115 工用道路工(敷鉄板)L=247m 工用道路工(W=4.0m・敷鉄板)L=70m	25305 8/18 豪雨
51	新発田	加治川水系 二級河川 小出川	新発田市		小出	復旧延長 L=28.5m (左右岸) コンクリートブロック積工 SL=3.79～3.91m A=143m <sup>2</sup> 根固工(標準平型ブロック1t) N=66個 工用道路工(敷鉄板)L=32m	25305 8/18 豪雨

