

【令和7年発生災害 第7次査定】 査定期間:令和7年11月4日～7日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
54	佐渡	主要地方道 佐渡一周線	佐渡市		沢崎	復旧延長 L=24.9m 道路幅員 W=5.5(7.0)m 掘削工 V=150m <sup>3</sup> 吹付砕工 A=548m <sup>2</sup> 植生基材吹付工 A=300m <sup>2</sup> 用地費 A=652m <sup>2</sup>	25290 8/6～8 豪雨
57	佐渡	一般県道 羽茂港村山線	佐渡市		羽茂本郷	復旧延長 L=39.0m 道路幅員 W=6.0(8.5)m 掘削工 V=3,200m <sup>3</sup> 大型ふとんかご L=84m 水抜ボーリング L=336m 排水路工 L=82m 植生工 A=1,210m <sup>2</sup> 仮設道路工 L=65m 用地費 A=1,560m <sup>2</sup>	25290 8/6～8 豪雨
58	佐渡	一般県道 静平西三川線	佐渡市		下黒山	復旧延長 L=14.0m 道路幅員 W=2.6～3.6(3.1～4.1)m 大型ブロック積工 (SL=7.28～8.17m)A=91m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 A=67m <sup>2</sup> 防護柵設置工 L=14m 工事用道路工 (W=4.0、敷鉄板)L=21m 用地費 A=74m <sup>2</sup>	25290 8/6～8 豪雨
63	佐渡	二級河川 西三川川	佐渡市		西三川	復旧延長 L=59.9m(左岸) コンクリートブロック積工 SL=4.46～4.70m A=267m <sup>2</sup> 工事用道路工 (敷鉄板)L=94m (敷砂利)L=36m	25290 8/10～11 豪雨
64	佐渡	一般県道 静平西三川線	佐渡市		西三川	復旧延長 L=55.3m 道路幅員 W=3.0(4.0～4.5)m コンクリートブロック積工 (SL=4.52～5.46m)A=156m <sup>2</sup> 大型ブロック積工 (SL=5.77～6.65m)A=133m <sup>2</sup> 護床工(標準平型ブロック0.5t)N=22個 護床工(標準平型ブロック1.0t)N=16個	25290 8/10～11 豪雨
65	佐渡	二級河川 小川内川	佐渡市		豊田	復旧延長 L=22.8m(左岸) 大型ブロック積工 SL=5.60～6.31m A=128m <sup>2</sup> 護床工 標準平型ブロック4.0t 30個 工事用道路工 (W=4.0m・敷鉄板)L=52m 用地費 A=17m <sup>2</sup>	25290 8/10～11 豪雨
68	佐渡	主要地方道 佐渡一周線	佐渡市		大杉	復旧延長 L=9.5m 道路幅員 W=6.0(9.5)m 掘削工 V=160m <sup>3</sup> 植生マット工 A=250m <sup>2</sup> 排水路工 L=67m 大型土のう工 N=70袋 用地費 A=164m <sup>2</sup>	25290 8/10～11 豪雨
69	佐渡	主要地方道 佐渡一周線	佐渡市		松ヶ崎	復旧延長 L=27.3m 道路幅員 W=3.7(5.0)m 掘削工 V=350m <sup>3</sup> モルタル吹付工 A=621m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 N=415本 大型土のう工 N=46袋	25290 8/10～11 豪雨
70	佐渡	主要地方道 両津真野赤泊線	佐渡市		下川茂	復旧延長 L=37.3m 道路幅員 W=5.5(11.1)m 掘削工 V=840m <sup>3</sup> 法砕工 A=2,115m <sup>2</sup> 地山補強工 N=456本 植生基材吹付工 A=980m <sup>2</sup> 大型土のう工 N=225袋	25290 8/10～11 豪雨
71	佐渡	主要地方道 佐渡縦貫線	佐渡市		羽茂大崎	復旧延長 L=8.2m 道路幅員 W=4.0(6.6)m 根固めコンクリート工 V=35m <sup>3</sup> 植生土のう A=17m <sup>2</sup>	25290 8/10～11 豪雨
72	佐渡	一般県道 多田皆川金井線	佐渡市		丸山	復旧延長 L=40.5m 道路幅員 W=5.5(8.8～9.0)m 掘削工 V=190m <sup>3</sup> 盛土工 V=210m <sup>3</sup> 植生工 A=420m <sup>2</sup> 表層工 A=11m <sup>2</sup> 側溝工 L=23m	25290 8/10～11 豪雨

【令和7年発生災害 第7次査定】 査定期間:令和7年11月4日～7日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位 置			決 定 概 要	異 常 気 象
			郡市	町村	大字		
73	佐渡	一般県道 静平西三川線	佐渡市		下黒山	復旧延長 L=10.0m 道路幅員 W=2.7～3.1(3.4～3.8)m コンクリートブロック積工 (SL=4.25～5.59m)A=32m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 A=30m <sup>2</sup> 防護柵設置工 L=10m 用地費 A=45m <sup>2</sup>	25290 8/10～11 豪雨

