糸魚川地域における二級河川減災対策協議会フォローアップ様式

資料-5

令和３年度末時点

上段：【取組目標・取組予定事項】
下段：【取組実績】

主な取組項目	課題の対応	H29年度の実績	H30年度の実績	R1年度の実績	R2年度の実績	R3年度の実績
1)ハード対策の主な取組						
■洪水氾濫を未然に防ぐ対策						
前川等の河川改修 【新潟県】	A	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水を安全に流すための河川改修を推進	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水を安全に流すための河川改修を引き続き推進	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水を安全に流すための河川改修を引き続き推進	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水を安全に流すための河川改修を引き続き推進	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水を安全に流すための河川改修を引き続き推進
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・前川の河川改修を実施 災害対策等緊急事業推進費により暫定掘削・護岸整備（L=300m）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・前川の河川改修を実施 河川改修費により護岸を整備（L=110m）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・前川の河川改修を実施 河川改修費で護岸を整備（左岸140m（R2への繰越含む））	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・前川の河川改修を実施 河川改修費で護岸を整備（左岸50m(繰越により現在施工中)）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・前川の河川改修を実施 河川改修費で護岸を整備（前川の河川改修完了）
河川内の伐木・河床掘削 【新潟県】	A		【取組目標・取組予定事項】 ・洪水を安全に流すための伐木・河床掘削を推進	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水を安全に流すための伐木・河床掘削を推進	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水を安全に流すための伐木・河床掘削を推進	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水を安全に流すための伐木・河床掘削を推進
			【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・早川、根知川、能生川、海川、釜田川、田海川、八千川、 下大野川の8河川で実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・姥川、海川、境川、根知川、能生川、早川の6河川で実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・姥川、海川、八千川の3河川で実施（一級河川：根知川、下大野川、 濁澄川、島滝川の4河川で実施　計7河川） ・能生川で「拡縮工法」を試行。	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・青海川、海川、田海川、前川（早川）、能生川、姥川の6河川で実施。
■危機管理型ハード対策（天端保護）						
糸魚川地域における二級河川の天端保護について検討 【新潟県】	B	【取組目標・取組予定事項】 ・計画規模の流量が流下した時に氾濫の危険性がある河川での堤防天端舗装を検討	【取組目標・取組予定事項】 ・計画規模の流量が流下した時に氾濫の危険性がある河川での堤防天端舗装を検討	【取組目標・取組予定事項】 ・計画規模の流量が流下した時に氾濫の危険性がある河川での堤防天端舗装を検討	【取組目標・取組予定事項】 ・計画規模の流量が流下した時に氾濫の危険性がある河川での堤防天端舗装を検討	【取組目標・取組予定事項】 ・計画規模の流量が流下した時に氾濫の危険性がある河川での堤防天端舗装を検討
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・H30から施工箇所の検討を行う	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・R1年度から能生川の堤防で実施予定	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川の堤防で実施（L=273m）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・早川の堤防で実施（L=469m）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・実績なし
■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備						
水防資機材の配備 【新潟県、糸魚川市】	O・P	【取組目標・取組予定事項】 ・水防資機材の点検を関係機関と実施し、必要に応じ資機材を配備	【取組目標・取組予定事項】 ・水防資機材の点検を関係機関と実施し、必要に応じ資機材を配備	【取組目標・取組予定事項】 ・水防資機材の点検を関係機関と実施し、必要に応じ資機材を配備	【取組目標・取組予定事項】 ・水防資機材の点検を関係機関と実施し、必要に応じ資機材を配備	【取組目標・取組予定事項】 ・水防資機材の点検を関係機関と実施し、必要に応じ資機材を配備
		【取組実績】 ・河川管理者（新潟県）と糸魚川市で配備している水防資機材の点検を各機関で実施 新潟県（糸魚川地域整備部） ・H28は出水期前に実施。H29は水防倉庫の改築により未実施。 糸魚川市 ・平成29年5月22日～6月16日の間に実施	【取組実績】 ・河川管理者（新潟県）と糸魚川市で配備している水防資機材の点検を各機関で実施 新潟県（糸魚川地域整備部） ・6月6日に実施 糸魚川市 ・H30は5月28日～6月25日の間に実施	【取組実績】 ・河川管理者（新潟県）と糸魚川市で配備している水防資機材の点検を各機関で実施 新潟県（糸魚川地域整備部） ・5月25日に実施 糸魚川市 ・R1は5月22日～6月10日の間に実施	【取組実績】 ・河川管理者（新潟県）と糸魚川市で配備している水防資機材の点検を各機関で実施 新潟県（糸魚川地域整備部） ・5月26 日に実施 糸魚川市 ・R2は5月25日～6月26日の間に実施	【取組実績】 ・河川管理者（新潟県）と糸魚川市で配備している水防資機材の点検を各機関で実施 新潟県（糸魚川地域整備部） ・5月24日に実施 糸魚川市 ・R3は5月17日～6月18日の間に実施
円滑な避難活動や水防活動を支援するため水位計や量水票等の検討 【新潟県】	F・J・K	【取組目標・取組予定事項】 ・水位計（危機管理型水位計含む）や量水標等の新設箇所について検討	【取組目標・取組予定事項】 ・水位計（危機管理型水位計含む）や量水標等の新設箇所について検討	【取組目標・取組予定事項】 ・水位計（危機管理型水位計含む）や量水標等の新設箇所について検討	【取組目標・取組予定事項】 ・水位計（危機管理型水位計含む）や量水標等の新設箇所について検討	【取組目標・取組予定事項】 ・水位計（危機管理型水位計含む）や量水標等の新設箇所について検討
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・河川管理者（新潟県）と糸魚川市で新たな水位計（危機管理型水位計含む）設置箇所について検討及び意見交換を実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・R1年度は、前川、西光寺川、根知川、木浦川、島道川、虫川の6河川に設置	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・危機管理型水位計の設置 青海川、下大野川、上路川、能生川の4河川に設置（R2へ繰越） ・監視カメラの設置 姫川、能生川、田海川、海川の4河川に設置（R2へ繰越）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・危機管理型水位計の設置 青海川、下大野川、上路川、能生川の4河川　6月運用開始 ・監視カメラの設置 姫川、能生川、田海川、海川の4河川に設置　7月運用開始	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・実績なし
2)ソフト対策の主な取組　①円滑かつ迅速な避難行動のための取組						
■情報伝達、避難計画等に関する取組						
ホットラインの実施および検証 【新潟県、糸魚川市】	I	【取組目標・取組予定事項】 ・ホットラインの構築、運用と検証・改善	【取組目標・取組予定事項】 ・ホットラインの構築、運用と検証・改善	【取組目標・取組予定事項】 ・ホットラインの構築、運用と検証・改善	【取組目標・取組予定事項】 ・ホットラインの構築、運用と検証・改善	【取組目標・取組予定事項】 ・ホットラインの構築、運用と検証・改善
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・糸魚川地域整備部長と糸魚川市長のホットラインを構築（平成29年4月） ・平成29年7月豪雨時や台風21号時において、情報交換を実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・H30年4月20日の洪水演習でホットラインを検証	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・4月26日の洪水演習でホットラインを検証	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・4月21日の洪水演習でホットラインを検証	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・4月20日の洪水対応演習でホットラインを検証
リアルタイムの情報提供やプッシュ型情報発信等の防災情報の充実 【新潟県、糸魚川市】	F・J・K・L・M	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県河川防災情報システムの改良及びスマートフォン向け画面の検討 ・洪水時における水位等のプッシュ型配信の検討 ・防災・防犯情報一斉メール「安心メール」等の更なる普及のための周知・広報の実施	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県河川防災情報システムの改良及びスマートフォン向け画面の検討 ・洪水時における水位等のプッシュ型配信の検討 ・防災・防犯情報一斉メール「安心メール」等の更なる普及のための周知・広報の実施	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県河川防災情報システムの改良及びスマートフォン向け画面の検討 ・洪水時における水位等のプッシュ型配信の検討 ・防災・防犯情報一斉メール「安心メール」等の更なる普及のための周知・広報の実施	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県河川防災情報システムの改良及びスマートフォン向け画面の検討 ・洪水時における水位等のプッシュ型配信の検討 ・防災・防犯情報一斉メール「安心メール」等の更なる普及のための周知・広報の実施	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県河川防災情報システムの改良及びスマートフォン向け画面の検討 ・洪水時における水位等のプッシュ型配信の検討 ・防災・防犯情報一斉メール「安心メール」等の更なる普及のための周知・広報の実施
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・スマートフォン版サイトの運用開始（平成29年4月11日） 糸魚川市 ・スマラクいといがわ（携帯サイト）の運用開始（平成29年11月10日）	【取組実績】 新潟県 ・新潟県河川防災情報システムで危機管理型水位計の推移データーが見れるようにした。また、視認性向上及び操作性向上のため、画面の全面改良を検討 糸魚川市 ・防災リーダー研修、出前講座等における各種河川情報、気象情報活用について啓発	【取組実績】 新潟県 ・新潟県河川防災情報システムで危機管理型水位計の推移データーが見れるようにした。また、視認性向上及び操作性向上のため、画面を全面改良した。（6月13日） 糸魚川市 ・出前講座等における各種河川情報、気象情報活用について啓発	【取組実績】 新潟県 ・新潟県河川防災情報システムをカメラ画像公表に対応するよう改良 糸魚川市 ・出前講座等における各種河川情報、気象情報活用について啓発	【取組実績】 新潟県 ・河川防災情報システムと新潟県防災ナビアプリの連携（アプリで県内の水位計・カメラ情報の閲覧が可能等） 糸魚川市 ・出前講座等における各種河川情報、気象情報活用、避難情報の変更について啓発
避難勧告等の発令に着目した防災行動計画(タイムライン）の整備及び検証と改善 【新潟県、糸魚川市】	H	【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川におけるタイムラインの整備と検証・改善	【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川におけるタイムラインの整備と検証・改善	【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川におけるタイムラインの整備と検証・改善	【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川におけるタイムラインの整備と検証・改善	【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川におけるタイムラインの整備と検証・改善
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川を水位周知河川とするための、氾濫想定及び警戒水位等の検討を開始 糸魚川市 ・風水害タイムライン（消防本部対応）の整備	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川を水位周知河川とするための、氾濫想定図を作成し、県庁河川管理課のホームページで公開 糸魚川市 ・風水害タイムライン（消防本部対応）を使用した実災害対応。検証後、全庁的なタイムライン対応を整備する。	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川で警戒水位等の検討を継続 糸魚川市 ・風水害タイムライン（消防本部対応）を使用した実災害対応。検証後、全庁的なタイムライン対応の見直し。	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川で警戒水位等の検討を継続 糸魚川市 ・風水害タイムライン（消防本部対応）の見直し。	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川で警戒水位等の検討を継続 糸魚川市 ・風水害タイムライン（消防本部対応）の見直し。

令和３年度末時点
上段：【取組目標・取組予定事項】
下段：【取組実績】

主な取組項目	課題の対応	H29年度の実績	H30年度の実績	R1年度の実績	R2年度の実績	R3年度の実績
想定最大規模も含めた洪水浸水想定区域図の公表 【新潟県】		【取組目標・取組予定事項】 ・想定最大規模も含めた浸水想定区域図の作成	【取組目標・取組予定事項】 ・想定最大規模も含めた浸水想定区域図の作成	【取組目標・取組予定事項】 ・想定最大規模も含めた浸水想定区域図の作成	【取組目標・取組予定事項】 ・想定最大規模も含めた浸水想定区域図の作成	【取組目標・取組予定事項】 ・想定最大規模も含めた浸水想定区域図の作成
	D・E	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川・小見川・島道川・高倉川・川詰川の想定最大規模浸水想定区域図等の作成を開始	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川・小見川・島道川・高倉川・川詰川の想定最大規模浸水想定区域図を作成	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川・小見川・島道川・高倉川・川詰川の想定最大規模浸水想定区域図を公表	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・海川・西光寺川・水保川の想定最大規模浸水想定区域図を公表	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・境川の想定最大規模浸水想定区域図を公表
立ち退き避難が必要な区域及び避難方法の検討 【糸魚川市】		【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に検討	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に検討	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に検討	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に検討	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に検討
	D・E	【取組実績】 糸魚川市 ・未公表のため取組実績なし	【取組実績】 糸魚川市 ・未公表のため取組実績なし	【取組実績】 糸魚川市 ・未公表のため取組実績なし	【取組実績】 糸魚川市 ・未公表のため取組実績なし	【取組実績】 糸魚川市 ・未公表のため取組実績なし
水位周知河川等の指定促進 【新潟県、糸魚川市】		【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川等の指定促進	【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川等の指定促進	【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川等の指定促進	【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川等の指定促進	【取組目標・取組予定事項】 ・水位周知河川等の指定促進
	F・G	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川を水位周知河川とするための検討を開始	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川を水位周知河川とするための検討を継続	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川を水位周知河川とするための検討を継続	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川を水位周知河川とするための検討を継続	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・能生川を水位周知河川とするための検討を継続
広域的な避難計画等と反映した新たな洪水ハザードマップの策定・周知 【糸魚川市】		【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に洪水ハザードマップの見直しを行い、全戸配布により周知を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に洪水ハザードマップの見直しを行い、全戸配布により周知を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に洪水ハザードマップの見直しを行い、全戸配布により周知を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に洪水ハザードマップの見直しを行い、全戸配布により周知を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・洪水浸水想定区域図等の公表後に洪水ハザードマップの見直しを行い、全戸配布により周知を実施
	F・G	【取組実績】 糸魚川市 ・未公表のため取組実績なし	【取組実績】 糸魚川市 ・姫川洪水ハザードマップの作成・公表	【取組実績】 糸魚川市 ・姫川洪水ハザードマップの流域全戸配布	【取組実績】 糸魚川市 ・能生川（水系）洪水ハザードマップの作成・公表	【取組実績】 糸魚川市 ・海川水系洪水ハザードマップの作成・公表
災害発生時の危険度の高まりを確認できる「危険度分布の予測（メッシュ情報）の提供・利用促進 【新潟地方気象台】		【取組目標・取組予定事項】 ・「危険度の色分け」や「早期注意情報（警報級の可能性）」等の改善	【取組目標・取組予定事項】 協議会などで危険度分布の事例を紹介するなど、関係機関と連携し、流域雨量指数の有効活用に資する普及啓発活動を推進する。	【取組目標・取組予定事項】 協議会などで危険度分布の事例を紹介するなど、関係機関と連携し、流域雨量指数の有効活用に資する普及啓発活動を推進する。	【取組目標・取組予定事項】 協議会などで危険度分布の事例を紹介するなど、関係機関と連携し、流域雨量指数の有効活用に資する普及啓発活動を推進する。	【取組目標・取組予定事項】 協議会などで危険度分布の事例を紹介するなど、関係機関と連携し、流域雨量指数の有効活用に資する普及啓発活動を推進する。
	G	【取組実績】 新潟地方気象台 ・「早期注意情報（警報級の可能性）」及び「危険度を色分けした時系列」の情報提供を開始（平成29年5月17日） ・「大雨警報（浸水害）」及び「洪水警報」の危険度分布の情報提供を開始（平成29年7月4日）	【取組実績】 新潟地方気象台 【出前講座】 [H30.7.9] 新潟県建設技術センター主催のクリエイティブセミナーにおいて、県、市町村職員を対象に「大雨災害に備えて」と題した出前講座を実施、洪水危険度分布を解説。（約200名参加） 【広報資料配布】 [H30.9月下旬] ・ポスター「身に迫る災害を一目で確認　危険度分布」を市町村、駅、道の駅等に配布、掲示済。	【取組実績】 新潟地方気象台 「早期注意情報（警報級の可能性）」・「危険度を色分けした時系列」・「大雨警報（浸水害）」及び「洪水警報」の危険度分布を引き続き提供中 【市町村支援】 [6月3日] 糸魚川市への首長訪問と防災担当者打合せを実施 避難勧告等に関するガイドライン（内閣府）改定を受けて、洪水警報の危険度分布活用にむけた地域防災計画の改定支援実施。 【広報資料配布】 [8月末] ・洪水警報の危険度分布広報グッズ「危険度分布ルービックキューブ」の配布	【取組実績】 新潟地方気象台 ・R02.5.28～ 危険度分布の改良、本川の増水に起因する内水氾濫（湛水型の内水氾濫）の危険度表示を追加（姫川などの大河川）。 ・R02.6.10～ 防災関係機関に流域雨量指数監視プッシュメールを配信（浄土川を追加） ・県主催令和2年度防災気象研修と連携した出前講座の実施	【取組実績】 新潟地方気象台 ・[R03.10]最大危険度予測（土砂災害・浸水害・洪水）を用いた警戒呼びかけ ・キキクル（危険度分布）の改善（警戒レベル4相当の紫への一本化、警戒レベル5相当の黒の新設）
流域雨量指数を活用した水害危険性の周知 【新潟地方気象台、新潟県】		【取組目標・取組予定事項】 ・流域雨量指数を活用した水害危険性の周知	【取組目標・取組予定事項】 流域雨量指数の水害危険性周知への活用検討会への参画	【取組目標・取組予定事項】 流域雨量指数の水害危険性周知への活用検討会への参画	【取組目標・取組予定事項】 流域雨量指数の水害危険性周知への活用検討会への参画	【取組目標・取組予定事項】 流域雨量指数の水害危険性周知への活用検討会への参画
	D・E	【取組実績】 新潟地方気象台、新潟県（糸魚川地域整備部） ・「流域雨量指数に基づく水害危険性周知体制の確立に係る勉強会」に参加し活用方法等を検討	【取組実績】 新潟地方気象台 ・指数検討会関連 [H30.7.30] 第1回流域雨量指数の水害危険性周知への活用検討会参加 [H30.12.6～11]上中下越、佐渡ブロック会議 [H31.3.7] 第2回流域雨量指数の水害危険性周知への活用検討会参加 上記会議において、流域雨量指数の利用促進に資する解説を実施。	【取組実績】 新潟地方気象台 【指数検討会】 [2月27日]指数検討会コア会議実施　来年度方向性の検討 村上市、糸魚川市、河川管理課、危機対策課、村上地域整備部、糸魚川地域整備部　気象庁　新潟地方気象台	【取組実績】 新潟地方気象台 流域雨量指数の水害危険性周知への活用検討会（実績なし）	【取組実績】 新潟地方気象台 流域雨量指数の水害危険性周知への活用検討会（実績なし）
■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組						
住民の防災意識を高め、地域防災力向上のための広報や資料の作成・配付等の啓発活動 【新潟県、糸魚川市】		【取組目標・取組予定事項】 ・防災に対する意識や関心が得られる資料等を協議会構成員の協力を得ながら様々な手法で周知	【取組目標・取組予定事項】 ・防災に対する意識や関心が得られる資料等を協議会構成員の協力を得ながら様々な手法で周知	【取組目標・取組予定事項】 ・防災に対する意識や関心が得られる資料等を協議会構成員の協力を得ながら様々な手法で周知	【取組目標・取組予定事項】 ・防災に対する意識や関心が得られる資料等を協議会構成員の協力を得ながら様々な手法で周知	【取組目標・取組予定事項】 ・防災に対する意識や関心が得られる資料等を協議会構成員の協力を得ながら様々な手法で周知
	D・F・G・J・K・N	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・普及啓発の資料としてクリアファイルを作成・配布 （一般家庭向けVer2、要配慮者利用施設の管理者向け） ・洪水対応ポケットブックを作成・配布 糸魚川市 ・防災ハンドブックの作成（全戸配布）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） -(例年のポスター掲示、ビラ配布、HPでの広報など) 糸魚川市 ・防災リーダー研修の実施（3月）、出前講座の実施（通年実施）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） -(例年のポスター掲示、ビラ配布、HPでの広報など) 糸魚川市 ・出前講座の実施（通年実施）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） -(例年のポスター掲示、ビラ配布、HPでの広報など) 糸魚川市 ・出前講座の実施（通年実施）、防災リーダー研修の実施（3月）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） -(例年のポスター掲示、ビラ配布、HPでの広報など) 糸魚川市 ・出前講座の実施（通年実施）、防災リーダー研修の実施（3月）
小中学校等における防災教育や出前講座等を活用した説明会の実施 【新潟県、糸魚川市】		【取組目標・取組予定事項】 ・地域及び小中学校の要請により、出前講座等を活用した説明会を積極的に実施	【取組目標・取組予定事項】 ・地域及び小中学校の要請により、出前講座等を活用した説明会を積極的に実施	【取組目標・取組予定事項】 ・地域及び小中学校の要請により、出前講座等を活用した説明会を積極的に実施	【取組目標・取組予定事項】 ・地域及び小中学校の要請により、出前講座等を活用した説明会を積極的に実施	【取組目標・取組予定事項】 ・地域及び小中学校の要請により、出前講座等を活用した説明会を積極的に実施
	D・F・G・J・K・N	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・社会福祉施設職員を対象に水防災等に関する説明会を実施 糸魚川市 ・子ども防災体験を実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・社会福祉施設職員を対象に水防災等に関する説明会を実施 糸魚川市 ・子ども防災体験を実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・根知小学校(6月8日)、大野小学校（10月31日）で、【自然災害から命を守る】学習会を実施 糸魚川市 ・子ども防災体験を実施（11月24日）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・田沢小学校(7月1日)、青海地区（2月27日）で、出前講座等を実施 糸魚川市 ・小学生親子を対象に防災クッキングを実施（12月19日）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・出前講座等を実施 糸魚川市 ・小学校での出前講座の実施 ・糸魚川地域整備部と連携して、糸魚川白嶺高校でマイタイムライン教室を開催
地域全体の防災力向上を図るため町内や自主防災組織等による訓練の実施 【糸魚川市】		【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災のあり方、役割の再啓発 ・実際の災害時に機能するよう実践的な研修・訓練を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災のあり方、役割の再啓発 ・実際の災害時に機能するよう実践的な研修・訓練を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災のあり方、役割の再啓発 ・実際の災害時に機能するよう実践的な研修・訓練を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災のあり方、役割の再啓発 ・実際の災害時に機能するよう実践的な研修・訓練を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災のあり方、役割の再啓発 ・実際の災害時に機能するよう実践的な研修・訓練を実施
	N	【取組実績】 糸魚川市 ・糸魚川市総合防災訓練の実施	【取組実績】 糸魚川市 ・糸魚川市総合防災訓練の実施（H30年6月24日、全市）	【取組実績】 糸魚川市 ・糸魚川市総合防災訓練の実施（6月23日、全市） ・出前講座の実施	【取組実績】 糸魚川市 ・糸魚川市総合防災訓練中止（6月27日） ・出前講座の実施	【取組実績】 糸魚川市 ・糸魚川市防災訓練の実施（6月27日） ・出前講座の実施

令和３年度末時点
上段：【取組目標・取組予定事項】
下段：【取組実績】

主な取組項目	課題の対応	H29年度の実績	H30年度の実績	R1年度の実績	R2年度の実績	R3年度の実績
地域防災支援者としての防災士養成・研修の実施 【糸魚川市】	N	【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災組織の自助及び共助が育つよう活動を支援 ・実際の災害に関わる実務を身に付けるようスキルアップ研修を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災組織の自助及び共助が育つよう活動を支援 ・実際の災害に関わる実務を身に付けるようスキルアップ研修を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災組織の自助及び共助が育つよう活動を支援 ・実際の災害に関わる実務を身に付けるようスキルアップ研修を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災組織の自助及び共助が育つよう活動を支援 ・実際の災害に関わる実務を身に付けるようスキルアップ研修を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・自主防災組織の自助及び共助が育つよう活動を支援 ・実際の災害に関わる実務を身に付けるようスキルアップ研修を実施
		【取組実績】 糸魚川市 ・防災リーダー研修会の開催(H30.3.3)	【取組実績】 糸魚川市 ・防災リーダー研修会の開催(H31.3.2)	【取組実績】 糸魚川市 ・自主防災組織向け避難支援セミナーを実施（9月14日）	【取組実績】 糸魚川市 ・防災リーダー研修会の開催（R3.3.13）	【取組実績】 糸魚川市 ・防災リーダー研修会の開催（R4.3.12）
2)ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間確保のための取組						
■水防活動の効率化及び水防体制強化に関する取組						
水防団等への連絡体制の確認と関係機関が連携した実践的な訓練 【新潟県、糸魚川市】	F・H	【取組目標・取組予定事項】 ・関係機関と合同で情報伝達訓練を行い、連絡体制の確認を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・関係機関と合同で情報伝達訓練を行い、連絡体制の確認を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・関係機関と合同で情報伝達訓練を行い、連絡体制の確認を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・関係機関と合同で情報伝達訓練を行い、連絡体制の確認を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・関係機関と合同で情報伝達訓練を行い、連絡体制の確認を実施
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・出水時の連絡体制を確認し、関係機関が連携した情報伝達訓練を実施（ホットラインを組み込んで実施） ※（一級河川姫川を対象として実施） （国土交通省、新潟県、糸魚川市消防本部　他）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・出水時の連絡体制を確認し、関係機関が連携した情報伝達訓練を実施（ホットラインを組み込んで実施） ※（一級河川姫川を対象として実施） （国土交通省、新潟県、糸魚川市消防本部　他）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・出水時の連絡体制を確認し、関係機関が連携した情報伝達訓練を実施（ホットラインを組み込んで実施） ※4月26日（一級河川姫川を対象として実施） （国土交通省、新潟県、糸魚川市消防本部　他）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・出水時の連絡体制を確認し、関係機関が連携した情報伝達訓練を実施（ホットラインを組み込んで実施） ※4月21日（一級河川姫川を対象として実施） （国土交通省、新潟県、糸魚川市消防本部　他）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・出水時の連絡体制を確認し、関係機関が連携した情報伝達訓練を実施（ホットラインを組み込んで実施） ※4月20日（一級河川姫川を対象として実施） （国土交通省、新潟県、糸魚川市消防本部　他）
関係機関や水防団が参加した洪水に対するリスクの高い箇所の合同巡視の実施 【新潟県、糸魚川市】	O・P	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県や糸魚川市、関係機関と重要水防箇所や水防資機材の合同巡視を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県や糸魚川市、関係機関と重要水防箇所や水防資機材の合同巡視を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県や糸魚川市、関係機関と重要水防箇所や水防資機材の合同巡視を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県や糸魚川市、関係機関と重要水防箇所や水防資機材の合同巡視を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・新潟県や糸魚川市、関係機関と重要水防箇所や水防資機材の合同巡視を実施
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・重要水防箇所や水防資機材の合同巡視と意見交換を行った （糸魚川地域整備部、糸魚川市、糸魚川市消防本部）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・重要水防箇所や水防資機材の合同巡視と、意見交換を行った （糸魚川地域整備部、糸魚川市、糸魚川市消防本部）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・重要水防箇所や水防資機材の合同巡視と、意見交換を行った ※5月22日 （糸魚川地域整備部、糸魚川市、糸魚川市消防本部）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・重要水防箇所や水防資機材の合同巡視と、意見交換を行った ※5月26日 （糸魚川地域整備部、糸魚川市、糸魚川市消防本部）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・重要水防箇所や水防資機材の合同巡視と意見交換を行った ※5月24日 （糸魚川地域整備部、糸魚川市、糸魚川市消防本部）
毎年、関係機関が連携した水防実動訓練等を実施 【新潟県、糸魚川市】	O・P	【取組目標・取組予定事項】 ・国や新潟県、糸魚川市、上越市、妙高市、消防関係機関等と合同で水防訓練を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・国や新潟県、糸魚川市、上越市、妙高市、消防関係機関等と合同で水防訓練を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・国や新潟県、糸魚川市、上越市、妙高市、消防関係機関等と合同で水防訓練を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・国や新潟県、糸魚川市、上越市、妙高市、消防関係機関等と合同で水防訓練を実施	【取組目標・取組予定事項】 ・国や新潟県、糸魚川市、上越市、妙高市、消防関係機関等と合同で水防訓練を実施
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・関川水防訓練を国、糸魚川市、上越市、妙高市、地元消防団、地元住民等と一緒に実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・関川水防訓練を国、糸魚川市、上越市、妙高市、地元消防団、地元住民等と一緒に実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・関川水防訓練を国、糸魚川市、上越市、妙高市、地元消防団、地元住民等と一緒に実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・コロナウイルス感染症への対応のため姫川水防訓練は中止。	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）、糸魚川市 ・姫川水防訓練を国、糸魚川市、上越市、妙高市、地元消防団、地元住民等と一緒に実施（5月16日）
水防活動の担い手となる水防協力団体等の募集・認定を促進 【糸魚川市】	P	【取組目標・取組予定事項】 ・水防活動の担い手となる水防団員の募集を促進	【取組目標・取組予定事項】 ・水防活動の担い手となる水防団員の募集を促進	【取組目標・取組予定事項】 ・水防活動の担い手となる水防団員の募集を促進	【取組目標・取組予定事項】 ・水防活動の担い手となる水防団員の募集を促進	【取組目標・取組予定事項】 ・水防活動の担い手となる水防団員の募集を促進
		【取組実績】 糸魚川市 ・水防活動の担い手となる水防団員の募集を促進	【取組実績】 糸魚川市 ・消防防災フェアにおいて団員を募集(H30.9.9)	【取組実績】 糸魚川市 ・消防防災フェアにおいて団員を募集(R1.9.8)	【取組実績】 糸魚川市 ・消防防災フェアにおいて団員を募集(R2.10.4)	【取組実績】 糸魚川市 ・糸魚川マルシェ（会場：キターレ周辺）において団員を募集（R3.10.2）
国が開催する地方自治体職員等を対象とした水防技術講習会等に参加 【新潟県、糸魚川市】	P	【取組目標・取組予定事項】 ・水防技術講習会等に参加	【取組目標・取組予定事項】 ・水防技術講習会等に参加	【取組目標・取組予定事項】 ・水防技術講習会等に参加	【取組目標・取組予定事項】 ・水防技術講習会等に参加	【取組目標・取組予定事項】 ・水防技術講習会等に参加
		【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・H29実績なし 糸魚川市 ・H29実績なし	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・H30実績なし 糸魚川市 ・H30実績なし	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・実績なし 糸魚川市 ・実績なし	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・水防技術講習会に1名参加 糸魚川市 ・実績なし	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・実績なし 糸魚川市 ・実績なし
■要配慮者利用施設の自営水防の推進に関する取組						
要配慮者利用施設による避難確保計画の作成と避難訓練実施に向けた支援 【新潟県、糸魚川市】	F・J・K・N	【取組目標・取組予定事項】 ・要配慮者利用施設における避難確保計画策定と避難訓練実施に向けた支援	【取組目標・取組予定事項】 ・要配慮者利用施設における避難確保計画策定と避難訓練実施に向けた支援	【取組目標・取組予定事項】 ・要配慮者利用施設における避難確保計画策定と避難訓練実施に向けた支援	【取組目標・取組予定事項】 ・要配慮者利用施設における避難確保計画策定と避難訓練実施に向けた支援	【取組目標・取組予定事項】 ・要配慮者利用施設における避難確保計画策定と避難訓練実施に向けた支援
		【取組実績】 新潟県 ・「水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会」を国と新潟県（土木部、福祉保健部）で開催 ※県内6会場で開催 糸魚川市 ・教育委員会、福祉事務所等関係課と連携し、避難確保計画の作成促進と支援を実施	【取組実績】 新潟県 ・実績なし 糸魚川市 ・教育委員会、福祉事務所等関係課と連携し、避難確保計画の作成促進と支援を実施	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）及び糸魚川市 ・糸魚川市内の要配慮者利用施設への支援に生かすため、特別養護老人ホーム（あいれふ安塚）での避難訓練を視察 糸魚川市 ・教育委員会、福祉事務所等関係課と連携し、避難確保計画の作成支援（説明会）を実施（2月14日）	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部）及び糸魚川市 ・実績なし 糸魚川市 ・対象施設の再抽出、避難確保計画未作成の施設に対し作成依頼。	【取組実績】 新潟県（糸魚川地域整備部） ・実績なし 糸魚川市 ・避難確保計画未作成の施設に対し作成依頼、庁内関係課と連携し、避難確保計画の作成促進