解体等工事におけるアスベスト使用状況事前調査チェックリスト

R8.3

工事名			
建物名称		建物所在地	
施設所有者 （発注者）		元請業者（受注者）	

【事前調査の実施】

チェック欄（日付・チェック者名を記入）		内容
元請業者（受注者）	施設所有者（発注者）	
年／　月／　日 氏名	年／　月／　日 氏名	①発注者から、アスベストの使用状況について情報提供を受けましたか（情報提供しましたか）。
／　／	／　／	②施工図面、現地確認結果等から含有の有無が確認できないものは、分析しましたか（説明を受けましたか）。 調査結果：　有　・　有とみなす　・　無　（レベル：　）
／　／	／　／	③事前調査を必要な知識を有する者（建築物石綿含有建材調査者、工作物石綿事前調査者又は法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者）に実施させましたか（説明を受けましたか）。
（コメント欄）		

【事前調査結果の発注者への説明・掲示等】

チェック欄（日付・チェック者名を記入）		内容
元請業者（受注者）	施設所有者（発注者）	
年／　月／　日 氏名	年／　月／　日 氏名	④工事開始の日（届出対象特定工事に該当する場合は開始の日の14日前）までに、調査結果を書面を交付して発注者に説明しましたか（受けましたか）。
／　／	／　／	⑤事前調査結果の記録を作成し、工事現場に備え置いたか（説明を受けましたか）。
／　／	／　／	⑥事前調査結果を周辺住民及び作業者に見やすい位置にＡ３以上のサイズで掲示しましたか（説明を受けましたか）。 ※アスベストが含有していなくとも掲示は必要です。
（コメント欄）		

【事前調査実施後の届出】

チェック欄（日付・チェック者名を記入）		内容
元請業者（受注者）	施設所有者（発注者）	
年／　月／　日 氏名	年／　月／　日 氏名	⑦建設リサイクル法の対象建設工事の届出書に、アスベスト建材の使用状況を記載の上、届出を行いましたか（説明を受けましたか）。
／　／	／　／	⑧一定規模以上※の建築物及び工作物の解体・改造・補修工事について、事前調査結果を都道府県等に報告しましたか（説明を受けましたか）。 ※建築物の解体：対象の床面積の合計が80m^{2}以上 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修：請負金額の合計が100万円以上
／　／	／　／	⑨特定粉じん排出等作業を行う場合、作業計画を作成しましたか（説明を受けましたか）。
／　／	／　／	⑩特定工事を他の者に請け負わせる場合、下請負人に特定粉じん排出等作業の方法等を説明しましたか（説明を受けましたか）。
／　／	／　／	⑪レベル１又は２の建材の使用があった場合、発注者に説明のうえ、石綿障害予防規則の建築物解体等作業の届出を行いましたか（説明を受けましたか）。
／　／	／　／	⑫レベル１又は２の建材の使用があった場合、発注者に大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施の届出に必要な情報を提供しましたか（提供を受けましたか）。
／　／	／　／	⑬レベル１又は２の建材の使用があった場合、発注者において、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の実施の届出がされたことを確認しましたか（届出を行いましたか）。
（コメント欄）		

アスベスト除去作業に入る前の、準備が完了した段階で、元請業者から、作業の手順、 準備が確実に実施されたことの説明を受けるとともに、次頁の「除去作業中の留意事項」について確認を行っておくことが重要です。

【参考】

・レベル１、レベル２の建材の使用が確認された場合のアスベスト除去作業の実施にあたっては、「アスベスト除去等工事安全対策チェックリスト」を使用してください。