別紙３

◎第２回塗膜成分分析結果

別紙の分析証明書の通り、

・ＰＣＢ含有量は「24mg/kg」で低濃度ＰＣＢ含有廃棄物となります。

・鉛溶出量は「2.3mg/L」で特別管理廃棄物となります。

※廃棄物の処分に関しての基準値

含有試験

有害物質	基準	適用
ＰＣＢ	100000mg/kg 超	高濃度 PCB 含有廃棄物
	100000mg/kg 以下かつ 0.5mg/kg 超	低濃度 PCB 含有廃棄物
	0.5mg/kg 以下	産業廃棄物(PCB は含有していない)

溶出試験（特別管理廃棄物）

有害物質	基準	適用
鉛	0.3mg/L 超過	特別管理廃棄物の判定基準
六価クロム	1.5 mg/L 超過	特別管理廃棄物の判定基準

※塗膜成分調査サンプルについて

素地調整（循環式ブラスト）を施工し、ブラスト研削材と塗膜くずを吸引ホースで同時に回収した後、循環式ブラスト機で分離させた塗膜くずをサンプルとして塗膜成分調査を行っております。

分　析　証　明　書

株式会社三桂塗装　様

種　　類：汚泥
検　体　名：塗膜 ケレン滓
採　取　日：令和7年11月6日
採取時刻：—
採　取　者：ご依頼者様
受　付　日：令和7年11月12日

No. A25B0255-002
令和7年11月21日

ミヤマ株式会社
環境検査計測事業部
〒381-2283　長野市稲里一丁目5番地3
TEL 026-284-5114　FAX 026-284-6138
計量証明事業所
長野県知事登録　環境第37号
環境計量士　　塩崎　剛志 ㊞

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

分　析　項　目	単位	結　　果	基 準	分 析 方 法	定量下限値
ポリ塩化ビフェニル	mg/kg	24	0.5以下	測定方法 8.塗膜くず(含有量試験)	0.1
鉛又はその化合物	mg/kg	81,000	—	原子吸光法	10
六価クロム化合物	mg/kg	1 未満	—	ジフェニルカルバジド吸光光度法	1
以下余白					

備　　考	
	含 有 量 試 験 (wet)
	基準…令和元年環循規発第1910112号、環循施発第1910111号
	測定方法 8.…「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」（環境省）
	ポリ塩化ビフェニルは一般社団法人長野市薬剤師会 検査センターにて分析
	【件名】主要地方道長岡寺泊線双川橋塗膜塗替工事
	採取場所：新潟県長岡市寺泊竹森 地内

分　析　証　明　書

株式会社三桂塗装　様

種　　類：汚泥
検　体　名：塗膜 ケレン滓
採　取　日：令和7年11月6日
採取時刻：—
採　取　者：ご依頼者様
受　付　日：令和7年11月12日

No. A25B0255-003
令和7年11月21日

ミヤマ株式会社
環境検査計測事業部
〒381-2283　長野市稲里一丁目5番地3
TEL 026-284-5114　FAX 026-284-6138
計量証明事業所
長野県知事登録　環境第37号
環境計量士　　塩崎　剛志　㊞

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

分析項目	単位	結果	基準	分析方法	定量下限値
水銀又はその化合物	mg/kg	0.03	15以下	底質調査方法　Ⅱ.5.14.1.2	0.01
以下余白					

備考	
	含有量試験（wet）
	基準…「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」昭和46年厚令35号（水銀含有ばいじん等）
	【件名】主要地方道長岡寺泊線双川橋塗装塗替工事
	採取場所：新潟県長岡市寺泊竹森　地内

分　析　証　明　書

株式会社三桂塗装　様

種　　類：汚泥
検　体　名：塗膜 ケレン滓
採　取　日：令和7年11月6日
採取時刻：—
採　取　者：ご依頼者様
受　付　日：令和7年11月12日

No. A25B0255-001
令和7年11月21日

ミヤマ株式会社
環境検査計測事業部
〒381-2283　長野市稲里一丁目5番地3
TEL 026-284-5114　FAX 026-284-6138
計量証明事業所
長野県知事登録　環境第37号
環境計量士　　塩崎　剛志　㊞

貴事業所より依頼された検体の分析結果が、下記の通りであったことを証明します。

分　析　項　目	単位	結　　果	基 準	分 析 方 法	定量下限値
鉛又はその化合物	mg/L	2.3	0.3以下	JIS K 0102-3 13.4	0.03
六価クロム化合物	mg/L	0.05 未満	1.5以下	JIS K 0102-3 24.3.1	0.05
以下余白					

備　　考	溶 出 試 験 基準…「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」昭和46年厚令35号 分析方法…「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」昭和48年環告13号 【件名】主要地方道長岡寺泊線双川橋塗装塗替工事 採取場所：新潟県長岡市寺泊竹森　地内