別紙５

環分第 ZHD2400189-001 号
発行年月日　　令和6年7月4日

株式会社越後交通鉄工所　　様

試　験　成　績　書

一般財団法人 新潟県環境分析センター
〒950-1144 新潟市江南区祖父興野53番地1
TEL (025)284-6500 FAX (025)284-0022

令和６年６月14日 付ご依頼の試験結果は、
下記のとおりであったことを報告いたします。

試験責任者	渡辺　修	渡辺

試料名	呑口ゲート開閉装置(塗膜片)				
施設名	南中排水機場				
採取場所	新潟県長岡市与板町吉津 地内				
採取箇所	－				
採取年月日	令和6年6月13日　10時00分	当日天候	－	前日天候	－
採取者	依頼者	気温	－　℃	水温	－　℃
特記事項					

項目	単位	試験の結果	試験の方法
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/kg	0.15　未満	備考欄記載
鉛	%	2.7	JIS K 5674 附属書A準用
全クロム	%	0.21	JIS K 5674 附属書B準用
総水銀	mg/kg	0.02	酸分解(還流式)－ 還元気化原子吸光分析法
－以下余白－			

備考	
	「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)令和2年10月 環境省」 第2章8.塗膜くず(含有量試験)、第4章3.「2.3.1 GC/MS/MS法」 総水銀の結果については、現物値となります。 工事名 ： 河川メンテナンス事業(補正) 南中排水機場呑口ゲート等更新工事

※試験の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。