令和7年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

資　料　5

No.	部局名	所管部所名	受賞工事	会社名	施行地	工期	工事概要		優良工事推薦選評
							請負額(円)	工事内容	
1	土木部	新発田地域振興局 地域整備部	一般国道113号　胎内大橋P2橋脚工事	本間・国井特定共同企業体	胎内市 荒井浜	令和6年9月4日 ～ 令和7年10月13日	469,514,100	橋脚工 N=1基 （壁式　H=4.66m,V=133m3） ニューマチックケーソン基礎　N=1基 （H=18.5m,V=720m3）	本工事は、一般国道113号の胎内大橋更新に伴う橋脚工事である。橋脚は、上部工を支える重要な構造物であるが、基礎工の支持地盤には被圧地下水が賦存し、地盤の乱れによる橋脚の傾斜が懸念された。本工事では、刃口金物の改造により地盤の乱れの抑制に加え、モニタリング機器を用いた地盤掘削時の躯体傾斜観測等により、橋脚を高い精度で施工した。
2	土木部	新潟地域振興局 地域整備部	一級河川福島潟 福島潟水門ゲート 工事	藤木鉄工㈱	新潟市北区 新鼻	令和元年10月11日 ～ 令和8年3月13日	718,241,700	水門工　製作・据付1式（鋼製ローラーゲート2門（幅 16.9m×高5.2m/門）） 開閉装置製作・据付1式 戸当り製作・据付1式	本工事は、一級河川新井郷川を分流させる水門ゲート工事である。河川内仮締切内の施工基面T.P.-3.22mでの施工であり、前工事より引継いだ仮設 工観測や24時間ポンプ排水運転の管理が必要であった。大型ゲート（87㎡ /門、約48t/門）2扉体を据付に際し、製作では高精度の製作・組立管理が求められ、施工では水面下の厳しい現場条件や関連工事との調整、水密性を確保するため溶接品質の確保に万全を期し、出来ばえも優れ、工期内に安全に工事を完成させた。
3	土木部	新潟地域振興局 新津地域整備部	一般県道咲花温泉線　地域づくり基盤道路整備費 道路改良工事	横山建設㈱	五泉市佐取	令和7年1月21日 ～ 令和8年3月10日	61,519,700	延長L=120.0m 側溝工L=149.0m ブロック積工 A=128.0m2 下層路盤工A=226.0m2 消雪工L=140.0m	本工事は、一般県道咲花温泉線の道路拡幅工事である。当該箇所は新潟県でも有数の豊富な湯量を誇る咲花温泉の玄関口であり、また、JR磐越西線咲花駅前から温泉宿へ向かう道路でもある。狭小部で、線形の悪い約120mの区間が存在していいるため、工事の際には、 観光客等を交通規制しながら行う必要がある難易度の高い工事である。 その他、施工中に老朽化した既設石積擁壁を大型ブロック積で復旧する必要があり、片側交互通行を確保しながら施工する条件の厳しい工事であったが、創意工夫や地元関係者と綿密な協議を行い理解・協力を得ながら、無事故で工事を完成させた。出来形及び品質にも優れている。
4	土木部	三条地域振興局 地域整備部	一般県道宮寄上加茂線 道路改良工事	小柳建設㈱	加茂市大字 宮寄上	令和7年6月12日 ～ 令和8年1月27日	32,727,200	(実)延長 L=123.7m 排水工 L=146m 下層路盤工 A=445m2	本工事は、一般県道宮寄上加茂線の道路改良工事であり、地元からの要望により全面通行止めとする期間を最小限とし、片側交互通行により道路拡幅を行う工事である。現道幅員が狭くかつ河川と民地擁壁等に挟まれた条件の中で、施工手順や方法を工夫し、片側交互通行により一般通行を確保しながら全面通行止め期間を2週間程度に留め、苦情や事故もなく工期内に工事を完了させた。
5	土木部	長岡地域振興局 地域整備部	渋海川広域河川一級（防災安全・補正） 右岸低水護岸その2工事	㈱永井工業	長岡市西野	令和7年3月25日 ～ 令和8年1月23日	47,511,200	（実）延長 L=20.0m 掘さく工 V=3,000㎥ 護岸工 L=19.9m	本工事は、一級河川渋海川河川改修事業で行う右岸側の低水護 岸工事である。 実施にあたっては、国道351号や人家に近接した現場であるため、ICT機器を積極的に活用した安全管理の徹底（ペイロードメータによる過積載防止対策、ダンプ運行ソフトによる安全管理など）、わかりやすい工事看板（デジタルサイネージやアニメ安全標語看板など） の積極設置を行うなど、地元等からの苦情もなく工期内に円滑に工事を完成させた。
6	土木部	長岡地域振興局 地域整備部	一級河川浄土川 広域河川改修（大規模） 伏せ越し工事	㈱大石組	長岡市 今井町	令和6年3月21日 ～ 令和8年3月11日	293,858,400	サイフォン工1式 管路推進L=30.9m マンホール工2基（3200×3200×11400）	本工事は、令和元年東日本台風により浸水被害が生じた一級河川浄土川の河川改修事業に伴って支障となる既設農業用水の水路橋を伏せ越し施設に付替える工事である。 実施にあたっては、想定しない地下水や流木が管路推進に支障と なったが、迅速な対応を行って工期内に工事を完成させた。また、住宅に隣接した現場であったが、騒音対策などの良好な生 活環境への配慮や安全対策を徹底して実施し、地元等からの苦情もなく工期内に工事を完成させた。

令和7年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

資　料　5

No.	部局名	所管部所名	受賞工事	会社名	施行地	工期	工事概要		優良工事推薦選評
							請負額(円)	工事内容	
7	土木部	長岡地域振興局 地域整備部	一般県道山田中潟線　西宮内交差点道路改良工事	㈱山﨑組	長岡市 西宮内	令和７年３月25日 ～ 令和８年２月20日	84,762,700	延長L=77.5m 排水路工L=177m 下層路盤工 A=1,614m2 消雪工L=384m 照明工N=2基	本工事は、国道404号と一般県道山田中潟線が交差する西宮内1丁目交差点での渋滞緩和を目的とした道路改良工事である。本工事は長岡市中心市街地の１日当たりの交通量が1万台以上での施工条件下において、周辺住民や一般交通への影響を最小限とする施工上の工夫や工程管理を行うことで降雪期前までの供用開始を行った。
8	土木部	長岡地域振興局 地域整備部	長生橋歩道橋塗装塗替（その８）工事	㈱三桂塗装	長岡市 大島本町	令和７年４月11日 ～ 令和８年３月６日	137,046,800	塗装工（橋梁塗装塗替　P2～P3） 1,380m2 仮設工（仮設足場工　195m2）１式 橋梁補修工（排水装置取替　6箇所）１式	本工事は、長岡市の中心部に架かる長生橋歩道橋の塗装塗替工事である。当該箇所は12,000台／日を超える交通量があり、通勤通学の歩行者も非常に多く、通行者への配慮や多くの住民への周知を適切に行った。現地は飛散防止のためパネルによる閉鎖空間と なっている中、夏期等の高温時にも、作業員の安全に配慮しつつ、 工期内に工事を完了させた。
9	土木部	長岡地域振興局 地域整備部	一般国道352号　萱峠バイパス舗装工事	長岡舗道㈱	長岡市山古志種苧原 蓬平	令和７年７月４日 ～ 令和８年１月16日	28,680,300	延長　L=405m　幅員　W=6.0（8.5） 橋梁工　1式 表層工 A=3339㎡ 基層工 A=440㎡ 上層路盤工 A=2810㎡	本工事では、上層路盤工に先立ちICT測量を活用するとともに、施工時にはモータグレーダによるマシンコントロールを導入し、施工精度と効率化を図った。また、上層路盤工・表層工の出来形管理や、ARを活用した視覚的・直感的な出来形確認を行い、品質向上に努めた。
10	土木部	魚沼地域振興局 地域整備部	主要地方道小出守門線　防安国土強靭化（雪寒） スノーシェッド上部工工事	㈱貝瀬組	魚沼市清本	令和６年９月４日 ～ 令和８年１月９日	220,961,400	スノーシェッド　L＝90m（上部工製作・架設） 仮設工　１式（大型土のう撤去）	本工事は、小出地区から守門地区を結ぶ主要道路のスノーシェッド上部工工事である。降雪前の交通切替に向け、関係機関・工事と綿密に調整し、工期内に完了させた。また、測量結果を基に谷側支柱の位置を正確に定め、丁寧に施工したことで、支柱の通りが良く出来栄えの良い現場である。
11	土木部	南魚沼地域 振興局 地域整備部	3・4・14宮林岩原線 通緊街　道路改良工事	㈱林組	南魚沼郡 湯沢町神立	令和６年11月28日 ～ 令和７年11月28日	91,188,900	L=232m W=9.0（16.0）m 排水路工L=397m 下層路盤工1,661㎡	本工事は、県道と町道が交差する交差点部の改良工事であり、工事区間が町内唯一の学校の通学路となっていることから、児童生徒が集中する登下校時の安全確保に十分な配慮が必要であった。また、湯沢ICから観光地へ向かう経路でもあり交通量が多い中、通行切替を工夫することで、無事故で工期内に工事を完成させた。
12	土木部	南魚沼地域 振興局 地域整備部	高田入沢大規模特定砂防（砂防）補正 砂防堰堤工事	桜井建設㈱	南魚沼市 大桑原	令和７年３月27日 ～ 令和７年12月４日	40,078,500	本堤コンクリート133m3 掘削工710m3 防護柵工4.6m	本工事は、高田入沢下流に位置する大桑原地区を土砂災害から守ることを目的として計画・実施してきた砂防B堰堤の完成、および隣接する沢に計画されている砂防A堰堤により寸断される市道の付替工事を行ったものである。受注者はコンクリート打設ブロックの見直 しにより工期短縮を図るなど適切な工程管理を行い、付替道路工事では簡易型ICT活用工事を実施して、無事故で出来ばえの優れた構造物を完成させた。

令和7年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

資　料　5

No.	部局名	所管部所名	受賞工事	会社名	施行地	工期	工事概要		優良工事推薦選評
							請負額(円)	工事内容	
13	土木部	十日町地域 振興局 地域整備部	一級河川信濃川 復緊事業田中地区 築堤その４工事	㈱高橋組	中魚沼郡津 南町大字 上郷上田	令和５年11月16日 ～ 令和８年３月29日	455,075,500	（実）延長L=292.6m ブロック積工 A=1,026㎡ 樋門工N=2基 排水路工L=300m	本工事は、令和元年東日本台風により被害を受け、早期に対策が必要な一級河川信濃川の築堤及び樋門工事である。宿泊施設に近接する制約下、週1回の打合せにより宿泊状況に合わせた作業調 整を徹底し、騒音・振動トラブルなく工事を完了した。また、築堤断面の変更にも迅速かつ柔軟に対応し、高い施工管理能力で工期内に無事故で完遂させた点は、優良工事として高く評価できる。
14	土木部	十日町地域 振興局 地域整備部	一般国道117号　灰雨改良 雪崩予防施設設置（その３）工事	㈱高橋工務所	中魚沼郡 津南町大字 上郷大井平	令和６年10月９日 ～ 令和８年１月29日	205,114,800	なだれ防止工L=63.0m（4段目11基、5段目8基） アンカー工N=36本	本工事は、新設される灰雨反里トンネル起点側坑門上部になだれ予防柵を設置する工事である。急峻な地形条件により作業スペースが制限される中、地山形状、斜面勾配、積雪流下方向等を詳細に確認し、なだれ予防柵の配置変更を提案することで工期内に工事を完成させた。さらに、次期工事についても計画の見直し提案があり、その結果、事業全体の供用を１年前倒しすることができた。
15	土木部	十日町地域 振興局 地域整備部	一般国道405号　県単舗装道補修工事	中野建設工業㈱	中魚沼郡 津南町秋成	令和７年７月29日 ～ 令和７年12月15日	30,166,400	L=559.0m 舗装打ち換え工A=2,710㎡	本工事は、管内主要道路である国道１１７号と秋山郷を結ぶ、重要路線の舗装補修工事である。「10月以降（紅葉シーズン）の施工を避けること」、「全面通行止めを行う場合は22時から翌5時とすること」といった厳しい工程条件のもと工事を行ったが、丁寧かつ迅速に関係者との調整を行い、予定期間内に苦情も無く工事を完成させた。
16	土木部	上越地域 振興局 地域整備部	主要地方道上越新井線　県単舗装道補修（県債） 舗装補修工事	福田道路㈱	上越市 大字中田原	令和７年３月19日 ～ 令和７年９月３日	23,069,200	L=143.5m　W=18.3m 舗装補修工（切削オーバーレイ）2,590㎡	本工事は、上越の市街地を南北に縦貫する（主）上越新井線（通称：山麓線）の舗装補修工事である。工事区間沿線には上信越自動車 道・上越高田ICや事業所、飲食店、コンビニエンスストアがあり、施工日や施工時間の調整が困難な工事であったが、夜間工事により苦情なく工期内に工事を完成させた。
17	土木部	上越地域振興局 妙高砂防事務所	田中川事業間連携（通常砂防） 工事用道路工事	㈱高舘組	上越市 大字長浜	令和６年10月10日 ～ 令和８年１月29日	61,262,300	L=96.9m アスファルト舗装工126㎡ 固化処理工1,005㎥ 補強土壁工191㎡、側溝28m	本工事は、砂防堰堤築造のための工事用道路新設工事である。 民家・民宿隣接かつ崩壊土砂堆積区域という厳しい条件下での施工であったが、作業時間の制限に対して施工計画を適宜見直すとと もに、土工では全断面掘削を見直し、補強土壁工の進捗に合わせて床掘・埋戻しを行うことで地山開放期間を短縮するなど、安全性に配慮した施工を実施し、無事故にて工期内に工事を完成させた。
18	土木部	糸魚川地域 振興局 地域整備部	中野口地区災害関連緊急地すべり（治水） 地すべり対策その１工事	丸山・高鳥経常共同企業体	糸魚川市 大字中野口	令和６年３月26日 ～ 令和８年２月28日	107,604,200	土留工　1式 排水路工　181.0m	本工事は、能登半島地震による地すべり災害の対策としての土留工、排水路工及び工事用道路の工事である。工事に際しては、同時施工となった直上部滑落崖の法面対策工事と、施工区域内に設け る集水井及び横孔の水抜きボーリング工事との２工事と、緊密な工程調整を主体的に図り、多工種が輻輳する困難な現場条件を克服して、迅速かつ的確に工事を完成させた。

令和7年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

資　料　5

No.	部局名	所管部所名	受賞工事	会社名	施行地	工期	工事概要		優良工事推薦選評
							請負額(円)	工事内容	
19	土木部	糸魚川地域振興局 地域整備部	大所地区砂防メンテナンス（地すべり）補排水トンネル改築工事	㈱後藤組	糸魚川市 大字大所	令和７年9月24日 ～ 令和８年３月25日	55,794,200	ボーリング工　367.6m その他工事　1式	本工事は地すべり対策で平成８年に整備された、排水トンネルの機能を維持するための排水ボーリング工事である。現場は立坑のない行き止まりのトンネルであり、入り口から523m地点での施工となり、換気設備を用いた作業環境の悪い個所での施工であったが、安全な施工に努め、所定の工事目的を達成し、出来栄えも良かった。
20	土木部	流域下水道事務所	西川流域下水道災害復旧（終末処理場施設）工事	㈱廣瀬	新潟市西区 笠木	令和６年９月18日 ～ 令和８年２月７日	339,852,700	下水道工　1式 補強工 1式（あと施工伸縮可とう継手96m） 管渠開削　32m 場内整備　1式（場内道路復旧1,539m2） 仮設備工　1式（仮設ポンプ4基、仮設電気設備１式、排水管372m）　側溝　369m	本工事は令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災した西川流域下水道の終末処理場施設の災害復旧工事である。本工事は土木工事以外にも電気・機械工事（放流渠仮排水ポンプ設備及び高圧受電設備、支障配管・配線の移設など）が含まれてることや、放流渠や返流水管の施工においては施工時期の制約があるなど複雑な工事となっていたが、工程管理を綿密に行い、無事故で工期内に工事を完了させた。
21	土木部	営繕課	柏崎総合高校食品製造実習棟他　改修建築工事	㈱阿部建設	柏崎市 元城町１−１	令和７年4月23日 ～ 令和７年12月17日	189,434,300	食品製造実習棟：RC造2階建て、延床面積1,280.09㎡ 渡り廊下棟：RC造平屋建て、延床面積18.60㎡ 外部改修（屋上防水・外壁・建具改修） 内部改修（床・壁・天井・建具改修）	本工事は、高等学校改修の中でも食品製造実習棟という特殊な棟に係る内外部改修工事である。当該棟を使用しながら行う工事であったが、学校関係者と綿密に調整を行うことで、厳しい工期制約の中であっても、工程管理の工夫を行い、無事故で工事を完了させた。
22	土木部	営繕課	県立野球場　グラウンド照明更新工事	㈱応用電業社	新潟市 中央区長潟	令和６年11月５日 ～ 令和８年１月23日	201,136,100	ナイター照明設備　98台 照明鉄塔分電盤　2面 照明制御盤　1面 照明副操作盤　1面 配線工事	本工事はグラウンド照明更新工事である。施設側要望によりシー ズン中は1/3点灯を維持することや本格的な更新作業はシーズンオフ期間の限られた工事となったが、作業工程や関係団体との調整を適切に行い、工事を完成させた。 また、外野照明のみの分割工事であったが、最終形態を見据えた形で外野照明に求められる照度分布を作成し、照明の狙点を明確化し基準を満たす照度設備を構築した。
23	土木部	営繕課	長岡向陵高校管理普通教室棟改修衛生その他設備工事	三協設備工業㈱	長岡市 喜多町字川原1030−1	令和７年７月２日 ～ 令和７年12月15日	76,239,900	衛生設備 給排水設備 空調設備等の更新	本工事は、経年により劣化が進んでいる長岡向陵高校管理普通教室棟の衛生その他設備改修工事である。 施設の特性上、内部工期（夏休み期間中）での施工など、制限の多い工事であったが、施設管理者との調整を的確に行い、トラブルなく工事を完成させた。
24	交通政策局	村上地域振興局 地域整備部	岩船港　地方創生港整備推進交付金３号岸壁上部工更新工事	㈱福田組	村上市 岩船	令和７年１月６日 ～ 令和８年３月２１日	406,852,600	上部工 1式（3号岸壁上部工　V=289m3） 取壊し工 1式（3号岸壁既設上部工　撤去） 取壊し工 1式（3号岸壁仮桟橋　撤去）	本工事は、３号岸壁上部工（粟島汽船フェリー乗降場）の塩害等による施設の老朽化対策工事である。施工にあたり、港内の静穏度や 粟島汽船の要望等により冬期風浪前の竣工が必須となっていた。このため、既設構造物の撤去方法や仮締切り時の排水方法の再検討等により大幅な時間短縮を図ることができ、村民、市民に対しても不便をきたすことなく粟島汽船の利用に寄与した。

令和7年度完成　農業土木等優良工事選定結果（農地部）

資　料　５

No.	地域機関名	工事名	施行地	工事概要		請負者	工期	選　評
				請負額(円)	工事内容			
1	新発田地域振興局 農村整備部	経営体育成基盤整備事業 下里地区 区画整理第３次工事	阿賀野市 嘉瀬島	123,263,166	区画整理 A=5.42ha	㈱坂詰組	R7.3.28～ R8.3.23	○集落に隣接した区画整理工事 ・集落近傍の整地工事にあっては、振動や騒音に配慮するため小型のブルドーザを使用。 ・工事の進捗状況を地域住民に周知するため、月に1回の頻度で回覧等による情報提供を行いコミュニケーションを図った。 ・ICT測量による人員削減と効率化。 ・天気予報等の情報に基づき整地工を集中的に実施。
2	新潟地域振興局 農林振興部	国営附帯県営農地防災事業 白根郷5期地区 半五郎排水路第１次工事	新潟市南区 鷲ノ木新田	78,306,800	排水路工　L=146.65m	安達建設興業㈱	R7.9.24～ R8.3.26	○市道や老人ホーム等で囲まれた狭小な現場での工事 ・老人ホームや住宅地に対する振動や騒音対策のため、振動計や騒音計の値に基づく慎重工事の実施、防音シートの設置による総音源の遮断 。 ・指導解放後の交通事故防止を目的とした、支線誘導機能付きバリケードの設置。 ・第三者の建設機械巻き込まれの防止の観点から、外周確認補助システムの導入。
3	新潟地域振興局 巻農業振興部	経営体育成基盤整備事業　松橋地区 区画整理第２次工事	燕市松橋	300,802,700	区画整理 A=16.82ha	㈱廣瀬	R6.3.22～ R7.8.29	○低平地での集落に隣接した区画整理工事 ・重機オペが確認できるよう、現地に騒音震動計を設置し、基準値を超過しないよう建設機械の操作を実施。 ・全面的にICT技術を採用し、作業人員の削減や効率化に寄与。
4	南魚沼地域振興局 農林振興部	経営体育成基盤整備事業　大月２期地区 用水路工第３次工事	南魚沼市大月	87,585,300	ファームポンドエ　1式	㈱いさはい組	R7.3.19～ R8.3.13	○降雪期が長期にわたり施工期間に制約を受けた工事 ・底版コンクリートと防水しシートとの接着部分の取り合いが適切に施工され、出来ばえが良好。 ・高温下のコンクリート打設によるひび割れ防止のための湛水養生や養生材散布による品質の確保。

令和7年度完成　農業土木等優良工事選定結果（農地部）

資　料　5

No.	地域機関名	工事名	施行地	工事概要		請負者	工期	選　評
				請負額(円)	工事内容			
5	十日町地域振興局 農業振興部	経営体育成基盤整備事業　山谷稲葉地区 ほ場整備第10次工事	十日町市山谷	191,221,382	区画整理 A=9.94ha	㈱丸山工務所	R7.3.24～ R8.2.13	○中山間地における集落に隣接した区画整理工事 ・公道の通行規制の周知を図るため、関係自治会への回覧板配布や、第三者に対する現場での迂回路明示による適切な通行誘導。 ・ドローンによる点群データから表土量を算定し、作業を効率化。 ・細やかな試掘による既設石綿管位置の的確な把握及び撤去を実施。
6	上越地域振興局 農林振興部	県営かんがい排水事業（特殊地域） 多能地区　第１次工事	上越市 三和区大	31,594,200	用水路工 L=203.1m	㈱サワイ	R7.7.17～ R8.3.25	○斜面と市道に囲まれた狭小な現場での工事 ・集落内を通る生活道路と斜面に沿った工事であり、屈曲部が多いため、起工測量時に水路の割付図を作成し、これに基づいた製品を設置することによる工期縮減。 ・斜面からの流水が遮断できないための常時排水の実施 ・常日頃からの地域住民のとコミュニケーションの実施。

令和7年度完成　優良工事選定結果（農林水産部）

資　料　５

整理番号	振興局等	工事区分	工　事　名	施　行　地	請負額（円）	請負者	約定工期（履行日）	優　良　工　事　推　薦　選　評
1	佐渡地域 振興局 農林水産 振興部	治山	離緊予（補正）第１号 離島緊急予防治山（補正）工事	佐渡市下相川 地内	199,855,700	㈱近藤組	R7.3.25～ R8.3.6 （R8.1.13）	当該施行地は、観光地である世界文化遺産に登録されている「佐渡島の金山」に隣接している。 このため施工にあたっては、工事期間の制約を受ける上、地形地物の制約を受けた亀裂の多い急傾斜での工事であることから、微地形を把握した上で構造物、足場及びクレーンの配置等を決定し、アンカー掘削及び防護柵の組立を行う必要があり、上下作業とならないように緻密な工程計画も必要であった。 特に、施工中は、現場付近が佐渡金山観光の人々の往来が多いことから、仮囲いにイラストや写真、道案内を掲示し、佐渡金山のアピール及びイメージアップを積極的に行いながら安全施工に努めた。 厳しい現場条件の中、工事関係者と綿密な調整を行いながら細やかな配慮や高度な技術を十分に発揮しており、施工管理、出来形及び出来ばえが優秀であった。
2	糸魚川地域 振興局 農林振興部	林道	林道放山線 能生工区 開設工事	糸魚川市大字 西飛山　地内	81,143,700	㈱丸山組	R7.6.19～ R8.3.13 （R7.11.26）	当該施行地は、糸魚川市街地から約30km離れた焼山の稜線、標高730mの高地に位置しており、朝夕の濃霧発生や降雨が頻発するところである。 また例年11月には降雪を迎え、土工を主体とする林道工事では大変厳しい施工環境であり、工程管理の難しい現場である。更に、保安林内を通過する法線となっているため、自然環境に悪影響を及ぼさないよう配慮が求められる中の工事であった。 施工中は、ICT施工を積極的に導入し施工の効率化を図るなど、円滑な工程管理により工期内に工事を完成させており、不良土質等による施工条件や工程的に厳しい条件下にあって、熱意と工夫を持って良好な工事を実施し、降雪前に工事を完了させた。