【令和８年発生災害：第８次査定】　査定期間：令和８年10月27日～29日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名 路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
44	新発田	二級河川 寺内川	新発田市		上寺内	復旧延長　L=93.6m(左岸) コンクリートブロック積工 L=18.0m SL=2.45m A=45m2 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 L=18.0m 工事用道路工(W=3.0m 敷鉄板)=227m	26200 7/24～7/27 豪雨
48	新発田	二級河川 鹿俣川	胎内市		熱田坂	復旧延長 L=14.5m(左右岸) 帯工(根固ブロック3.0t)N=113個 コンクリートブロック張工 SL=7.20～7.57m A=79m2 根固工(標準平型ブロック0.5t)N=35個 工事用道路(W=5.0m・ロードマット)L=30m 工事用道路(W=5.0m・敷鉄板)L=41m	26200 7/24～7/27 豪雨
57	新発田	一般国道 290号	新発田市		下中山	復旧延長　L=7.7m(左右岸) ブロック積工 SL=2.25～3.73　A=25m2 根固工(床固コンクリート:t=30cm) V=3.5m3 排水構造物工　L=4m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=18m 水道管移設補償費　L=21m	26200 7/24～7/27 豪雨

【令和８年発生災害：第８次査定】　査定期間：令和８年10月27日～29日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名 路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
60	新発田	主要地方道 胎内二王子公園羽黒線	胎内市		下荒沢	復旧延長　L=26.5m 道路幅員　W=7.0(6.0)m 軽量盛土工 H=1.65～9.05　V=279m3 舗装工　A=157m2 防護柵工　L=25m 工事用道路工(拡幅・敷砂利) L=57m 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利) L=33m	26200 7/24～7/27 豪雨
61	新発田	主要地方道 胎内二王子公園羽黒線	胎内市		下荒沢	復旧延長　L=11.3m 道路幅員　W=7.5(6.0)m 土砂撤去工　V=30m3 法枠工　A=115m2	26200 7/24～7/27 豪雨
51	新発田市	普通河川 日光沢	新発田市		下中山	復旧延長　L=21.0m(左岸) コンクリートブロック積工 SL＝1.78～2.46m、A=48m2 根固めブロック工 (標準型ブロック0.5t)N＝42個 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=38.0m	26200 7/24～7/27 豪雨

【令和８年発生災害：第８次査定】　査定期間：令和８年10月27日～29日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名 路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
91	長岡	一般国道 291号	長岡市		山古志竹沢	復旧延長　L=102.0m 幅員　W=6.0(7.5～9.0)m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=528m2 側溝工　L＝27m	26230 8/8 豪雨
99	長岡市	その他市道 山古志314号線	長岡市		山古志虫亀	復旧延長L=10.0m 道路幅員W=3.81～5.48m 盛土工　V=110m3 種子散布工　A=90m2 コンクリートブロック積工 (SL=4.55～5.15m)A=46m2 コンクリート舗装工　A=37m2 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利) L=44m	26230 8月8日 豪雨
85	小千谷	一級河川 朝日川	小千谷市		浦柄	復旧延長 L=13.5m(右岸) 大型ブロック積工 sl=6.67～6.85m、A=105m2 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=157m	26230 8/8 豪雨

【令和８年発生災害：第８次査定】　査定期間：令和８年10月27日～29日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名 路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
86	小千谷	一級河川 朝日川	小千谷市		浦柄	復旧延長 L=43.7m(両岸) 大型ブロック積工 sl=6.26m、A=211m2 根継工 V=10m3 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利) L=109m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=8m 工事用道路工(W=4.0m・ロードマット) L=24m	26230 8/8 豪雨
87	小千谷	一級河川 朝日川	小千谷市		小栗山	復旧延長 L=11.4m(右岸) 大型ブロック積工 sl=5.70m、A=62m2 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=83m	26230 8/8 豪雨
88	小千谷	一級河川 朝日川	小千谷市		小栗山	復旧延長 L=3.8m(左岸) 大型ブロック積工 sl=7.23～7.32m、A=26m2 工事用道路工(敷鉄板) L=35m 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利) L=21m	26230 8/8 豪雨

【令和８年発生災害：第８次査定】　査定期間：令和８年10月27日～29日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名 路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
89	小千谷	一級河川 朝日川	小千谷市		小栗山	復旧延長 L=8.4m(右岸) 大型ブロック積工 sl=6.15m、A=48m2 工事用道路工(敷鉄板) L=16m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=9m 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利) L=8m	26230 8/8 豪雨
101	小千谷	一級河川 朝日川	小千谷市		南荷頃	復旧延長 L=17.2m(右岸) コンクリートブロック積工 sl=2.98～3.16m、A=50m2 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利) L=32m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=14m 工事用道路工(敷鉄板) L=50m	26230 8/8 豪雨
67	小千谷	一般県道 水尻家ノ前線	小千谷市		真人町	復旧延長　L=8.2m 道路幅員　W=3.0m(4.5m) コンクリートブロック積工 SL=3.97m～4.30m　A=29m2 アスファルト舗装工　A=61m2 防護柵工　L=10.5m	26200 7/24～7/27 豪雨

【令和８年発生災害：第８次査定】　査定期間：令和８年10月27日～29日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名 路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
68	小千谷	一般県道 水尻家ノ前線	小千谷市		真人町	復旧延長　L=7.2m 道路幅員　W=3.5m(5.1m) コンクリートブロック積工 SL=3.49m～4.04m　A=25m2 アスファルト舗装工　A=55m2 防護柵工　L=8.0m	26200 7/24～7/27 豪雨
93	小千谷	主要地方道 小千谷川口大和線	小千谷市		塩谷	復旧延長　L=12.8m 法枠工　A=69m2　L=89m 鉄筋挿入工　N＝27本　L=84m 吹付工　A=42m2 掘削工　V=20m3	26230 8/8 豪雨

新潟県
第８次査定　申請位置図

凡例	
県	
河川	×
道路	○

凡例	
市町村	
河川	×
道路	○

8災第48号
8災第51号
8災第57号
8災第60号
8災第61号
8災第44号
8災第101号
8災第89号
8災第87号
8災第85号
8災第91号
8災第99号
8災第93号
8災第88号
8災第86号
8災第67号
8災第68号

第８次査定

査定実施日	令和８年10月27日（火）～29日（木）
実施地域	新発田市、胎内市、長岡市、小千谷市
異常気象	令和８年7月24～27日　豪雨、８月８日　豪雨

	県工事	市町村工事	合計
河　　川	8	1	9
道　　路	7	1	8
合　　計	15	2	17箇所
決 定 額	－	－	504,226千円