【令和8年発生災害　第6次査定】 査定期間:令和8年10月6日～9日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
18	新発田	一級河川 葎川	阿賀野市		羽黒	復旧延長　L=35.4m(左岸) SL=3.91～4.38m　A=143m2 工事用道路工(敷鉄板)　L=40m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板)　L=96m	26200 7/24～7/27 豪雨
21	新発田	一級河川 安野川	阿賀野市		山寺	復旧延長　L=13.8m(右岸) かご護岸(多段積突入式) H=4.0m　(N=8段)A=62m2 工事用道路工(敷鉄板)=37m	26200 7/24～7/27 豪雨
23	新発田	一級河川 荒川川	新発田市		荒川	復旧延長　L=21.4m(右岸) コンクリートブロック張工 SL=5.77m A=118m2 工事用道路工(拡幅・敷鉄板)L=21m 工事用道路工(敷鉄板)L=217m	26200 7/24～7/27 豪雨
24	新発田	二級河川 板山川	新発田市		上羽津	復旧延長　L=47.5m(右岸) コンクリートブロック積工 SL=4.60m A=215m2 工事用道路工(拡幅・敷鉄板)L=9m 工事用道路工(敷鉄板)L=54m 工事用道路工(敷砂利)L=72m 家屋調査 N=1式	26200 7/24～7/27 豪雨

【令和8年発生災害　第6次査定】 査定期間:令和8年10月6日～9日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
36	新発田	二級河川 小出川	新発田市		小出	復旧延長　L=7.6m(左岸) コンクリートブロック張工 SL=5.58～5.63m　A=39m2 工事用道路工(敷鉄板)L=17m	26200 7/24～7/27 豪雨
37	新発田	二級河川 小出川	新発田市		小出	復旧延長　L=21.4m(左岸) コンクリートブロック張工 SL=4.47～5.48m　A=107m2 工事用道路工(拡幅・敷鉄板)L=42m 工事用道路工(敷鉄板)L=134m	26200 7/24～7/27 豪雨
38	新発田	二級河川 小出川	新発田市		小出	復旧延長　L=67.7m(左右岸) コンクリートブロック積工 SL=2.74～4.62m　A=273m2 根固工(標準平型ブロック0.5t) N=175個 工事用道路工(拡幅・敷鉄板)L=40m 工事用道路工(敷鉄板)L=257m	26200 7/24～7/27 豪雨
40	新発田	二級河川 小出川	新発田市		小出	復旧延長　L=31.0m(左岸) コンクリートブロック積工 SL=3.56～4.37m　A=126m2 根固工(標準平型ブロック2.0t) N=27個 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利)　L=34m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板)　L=35m	26200 7/24～7/27 豪雨

【令和8年発生災害　第6次査定】 査定期間:令和8年10月6日～9日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
41	新発田	二級河川 小出川	新発田市		小出	復旧延長　L=22.9m(左岸) コンクリートブロック積工 SL=4.76～4.86m　A=110m2 根固工(標準平型ブロック1.0t) N=63個 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利)　L=39m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板)　L=41m	26200 7/24～7/27 豪雨
42	新発田	二級河川 寺内川	新発田市		上寺内	復旧延長　L=11.2m(左岸) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 SL=3.44m　A=38m2 根固めﾌﾞﾛｯｸ(標準平型ブロック0.5 t)N=36個 工事用道路工(W=4.0m 敷鉄板)　L=10m 工事用道路工(W=4.0m 敷砂利)　L=76m 工事用道路工(拡幅・敷鉄板)　L=10m 工事用道路工(敷鉄板)　L=93m 補償費　一式	26200 7/24～7/27 豪雨
43	新発田	二級河川 寺内川	新発田市		上寺内	復旧延長　L=7.3m(左岸)L=30.0m(右岸) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 SL=2.64m～3.02m　A=40m2 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 SL=2.82m～3.52m　A=46m2 根固めﾌﾞﾛｯｸ(標準平型ブロック2t)N=48個 工事用道路工(W=3.0m 敷鉄板)　L=34m 工事用道路工(W=3.0m 敷砂利)　L=10m	26200 7/24～7/27 豪雨
45	新発田	二級河川 寺内川	新発田市		上寺内	復旧延長　L=15.0m(右岸) コンクリートブロック積工 SL＝3.91m　A＝63m2 平張コンクリート L=15.0m　V=4.2m3 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板)L= 51m 工事用道路工(拡幅・敷鉄板)L= 62m 工事用道路工(敷鉄板)L=30m	26200 7/24～7/27 豪雨

【令和8年発生災害　第6次査定】 査定期間:令和8年10月6日～9日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
46	新発田	二級河川 寺内川	新発田市		下寺内	復旧延長　L=23.3m(右岸) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 SL=6.13m　A=134m2 工事用道路工(W=4.m 敷鉄板)　L=75m 工事用道路工(W=4.0m 敷砂利)　L=26m 工事用道路工(拡幅・敷鉄板)　L=17m 工事用道路工(敷鉄板)　L=72m	26200 7/24～7/27 豪雨
47	新発田	二級河川 舟戸川	胎内市		半山	復旧延長　L=14.9m(右岸) コンクリートブロック積工 SL=3.34m～3.38m　A=48m2 根固工(標準平型ブロック2t)　N=18個 工事用道路工(拡幅・敷鉄板)L=15m 工事用道路工(敷鉄板)L=187m	26200 7/24～7/27 豪雨
70	新発田	一般県道 紫雲寺菅谷線	新発田市		菅谷	復旧延長 L=11.8m 道路幅員　W=9.7(5.5)m 土砂撤去工　V=30m3 植生工　A=140m2	26200 7/24～7/27 豪雨
58	佐渡	主要地方道 佐渡一周線	佐渡市		真更川	復旧延長　L=11.1m 道路幅員　W=4.5(5.8)m 掘削工　V=230m3 法枠工　A=113m2 鉄筋挿入工　N=48本 大型かご工　L=30m 植生工　A=126m2 用地費　A=178m2 防護柵工　L=16m 水路工　L=23m 工事用道路工　L=20m	26200 7/24～7/27 豪雨

新潟県
第6次査定 申請位置図

凡例	
県	
河川	×
道路	○

8災第58号
8災第47号
8災第46号
8災第45号
8災第42号
8災第43号
8災第70号
8災第41号
8災第40号
8災第38号
8災第37号
8災第36号
8災第24号
8災第23号
8災第18号
8災第21号

日本海
佐渡弥彦米山国定公園
粟島
瀬波笹川流れ粟島県立自然公園
磐梯朝日国立公園
越後三山只見国定公園
中部山岳国立公園
上信越高原国立公園
妙高戸隠連山国立公園
福島県
山形県
新潟県
富山県
長野県
群馬県
栃

河川指定延長

一級河川		H16年4月現在
荒川水系	39	182.722m
阿賀野川水系	83	568.656m
信濃川水系	545	2,316.569m
関川水系	73	477.427m
最上川水系	25	87.183m
計	765	3,632.557m
二級河川		
143水系	396	1,560.002m
合計	1,161	5,192.559m

凡例
一級河川
指定区間外（直轄区間）界
二級河川
海岸保全区域
治水ダム（多目的ダムを含む）
主な利水ダム
水系番号
公園
地域振興局等管轄界

海岸保全区域表（国土交通省所管）

No.	本土 海岸名	地区名	No.	離島 海岸名	地区名
①	山北海岸	中浜地区海岸	①	岡津海岸	北鵜島地区海岸
②	〃	岩崎地区海岸	②	〃	北鵜島・御地区海岸
③	〃	笹川地区海岸	③	〃	粟地区海岸
④	〃	赤石地区海岸	④	〃	鷲崎地区海岸
⑤	〃	羽尾地区海岸	⑤	〃	鷲崎東地区海岸
⑥	〃	戸谷地区海岸	⑥	〃	鷲崎地区海岸
⑦	〃	粟田地区海岸	⑦	〃	琵立・北小浦地区海岸
⑧	〃	脇川地区海岸・脇新浜平地先海岸	⑧	〃	黒根・歌見・浦川地区海岸
⑨	〃	脇川地区海岸	⑨	〃	釜崎・黒根地区海岸
⑩	〃	今川地区海岸	⑩	〃	甲粕・粕木・尾崎・白瀬地区海岸
⑪	〃	板貝地区海岸	⑪	〃	岡尾・江二生地区海岸
⑫	〃	笹川地区海岸	⑫	〃	大川地区海岸
⑬	〃	桑川地区海岸	⑬	〃	赤津・片野尾・月有無・野浦地区海岸
⑭	〃	高新地区海岸	⑭	〃	東強清水・豊岡地区海岸
⑮	村上海岸	鳥下地区海岸	⑮	岡津・樋野海岸	地の浦・釜鼻地・宮作・松ヶ崎地区海岸
⑯	〃	早川・吉浦地区海岸	⑯	樋野・赤田海岸	多田・葛場・二川地区海岸
⑰	〃	相尾地区海岸	⑰	赤田・村上海岸	新保・杉の浦・大谷・三崎・大石地区海岸
⑱	〃	岡島地区海岸	⑱	小木海岸	白木地区海岸
⑲	〃	野岡地区海岸	⑲	〃	江積・田野浦地区海岸
⑳	〃	大戸地区海岸	⑳	〃	木流・大浦・井戸地区海岸
㉑	〃	岩ヶ崎・大月地区海岸	㉑	〃	小比叡宝亀井神地区海岸
㉒	〃	岩ヶ崎地区海岸	㉒	羽茂海岸	亀脇地区海岸
㉓	〃	椿浦地区海岸	㉓	真野海岸	豊田・滝脇・大須地区海岸
㉔	神林海岸	塩谷地区海岸	㉔	〃	新町・長石・四日町地区海岸
㉕	中条海岸	鵜沼・荒井浜・新江浜・寺社浜・村松地区海岸	㉕	佐和田海岸	八幡地区海岸
㉖	聖籠海岸	次第浜地区海岸	㉖	〃	笹川・源昌町・本町地区海岸
㉗	新潟海岸	亀塚浜地区海岸	㉗	〃	椿尾地区海岸
㉘	新潟海岸	寄居浜・関屋地区海岸	㉘	相川海岸	横宮ノ浦地区海岸
㉙	〃	青山地区海岸	㉙	〃	福地区海岸
㉚	〃	内野浜地区海岸	㉚	〃	横尾地区海岸
㉛	巻海岸	角田・鶴原・西ヶ輪屋地区海岸	㉛	〃	大浦・高瀬地区海岸
㉜	〃	五ヶ浜・角田地区海岸	㉜	〃	銀町・夜伏地区海岸
㉝	岩室海岸	下山地区海岸	㉝	〃	小川地区海岸
㉞	〃	間瀬地区海岸	㉞	〃	北片地区海岸
㉟	寺泊・出雲崎海岸	9ノ浜・久田・山田・権木・大松田・田ノ尾地区海岸	㉟	〃	戸地地区海岸
㊱	出雲崎・明日海岸	石地・勝見・尼瀬地区海岸	㊱	〃	戸中地区海岸
㊲	鵜崎・明日海岸	鵜谷・大崎・石地地区海岸	㊲	〃	南片辺地区海岸
㊳	柏崎海岸	鵜谷・宮川・荒浜地区海岸	㊳	〃	北片辺地区海岸
㊴	〃	荒浜地区海岸	㊴	〃	石花地区海岸
㊵	〃	鯨波地区海岸	㊵	〃	秋丸地区海岸
㊶	〃	西鯨波地区海岸	㊶	〃	北川内地区海岸
㊷	〃	青海川地区海岸	㊷	〃	北立島地区海岸
㊸	〃	宝鏡・上輪新田地区海岸	㊸	〃	大川地区海岸
㊹	〃	上輪地区海岸	㊹	〃	西子地区海岸
㊺	〃	米山地区海岸	㊺	〃	北田野浦地区海岸
㊻	鵜崎海岸	鵜崎外島新区海岸	㊻	〃	小野見地区海岸
㊼	〃	上下浜・ニツ屋浜・直海浜地区海岸	㊼	〃	石名地区海岸
㊽	大島海岸	南浜・西・深浜地区海岸	㊽	〃	石名・赤崎地区海岸
㊾	上越海岸	南浜・西・深浜地区海岸	㊾	〃	小田地区海岸
㊿	〃	寺生若江・五智国分・居多地区海岸	㊿	〃	大倉地区海岸
(51)	〃	長浜・虫生岩戸地区海岸	(51)	〃	矢柄地区海岸
(52)	直江津海岸	右関川・長浜地区海岸	(52)	〃	五十嵐地区海岸
(53)	直江津西海岸	新保・五十公野・春・古屋敷・有間地区海岸	(53)	〃	羽吉口地区海岸
(54)	名立海岸	名立小泊地区海岸	(54)	黒姫谷等管轄海岸	笹見・赤石地区海岸
(55)	能生海岸	磐台・名立大町地区海岸	(55)	〃	内浦地区海岸
(56)	〃	間石・藤崎・白川小倉地区海岸			
(57)	〃	小ノ浦・間生地区海岸			
(58)	糸魚川・能生海岸	間脇亀伏地区海岸			
(59)	糸魚川海岸	中宿・間脇地区海岸			
(60)		今倉・横町・大栗・赤崎・磐上・竹ヶ花地区海岸			
(61)	青海海岸	青海地区海岸			
(62)	〃	親不知地区海岸			
(63)	〃	五ノ木地区海岸			

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分の1地勢図を複製したものである。　承認番号　平15　北複　第270号
調製　㈱ 東土建設機械　〒951-8126 新潟市中央区南二葉町538 TEL025-382-6551