令和８年度
上越地域振興局 妙高砂防事務所 発注
受賞工事等概要

【知事表彰】

○優良工事 及び 優秀技術者

会　社　名　　株式会社　高舘組

（受賞工事名：田中川事業間連携（通常砂防）工事用道路工事）

優秀技術者　　横山（よこやま）　彰二（しょうじ）　様

【妙高砂防事務所長交付】

○優良工事貢献企業証

会　社　名　　株式会社　頸城建工

（受賞工事名：田中川事業間連携（通常砂防）工事用道路工事）

令和８年度　優良工事、優秀技術者

発注機関：上越地域振興局 妙高砂防事務所

優良工事（知事表彰）

工 事 名：田中川事業間連携（通常砂防）工事用道路工事
施 工 地：上越市大字長浜
工　　期：令和 6 年 10 月 10 日～令和 8 年 1 月 29 日
請負金額：61,262,300 円
会 社 名：株式会社 高舘組
工事概要：延長 L=96.9m、アスファルト舗装工 126 ㎡、固化処理工 1,005 ㎥、
　　補強土壁工 191 ㎡、側溝 28m
工事選定理由：

本工事は、砂防堰堤築造のための工事用道路新設工事である。

民家・民宿隣接かつ崩壊土砂堆積区域という厳しい条件下での施工であったが、作業時間の制限に対して施工計画を適宜見直すとともに、土工では全断面掘削を見直し、補強土壁工の進捗に合わせて床掘・埋戻しを行うことで地山開放期間を短縮するなど、安全性に配慮した施工を実施し、無事故にて工期内に工事を完成させた。





優秀技術者（知事表彰）



技術者名（ふりがな）：横山　彰二（よこやま　しょうじ）様
技術者選定理由：

現場条件の制約が多いなかでも、早朝・夕方の工事用車両の通行制限や海水浴シーズンの工事中止など、周辺環境に配慮した工程調整を積極的に提案・実施した。また、現場内の地元井戸に配慮した不断水施工や管理用通路の整備を行うなど、地元との良好な関係構築に努め、高い技術力と調整能力をもって施工にあたった。

令和８年度　優良工事貢献企業証

発注機関：上越地域振興局 妙高砂防事務所

優良工事（知事表彰）

工 事 名：田中川事業間連携（通常砂防）工事用道路工事
施 工 地：上越市大字長浜
工　　期：令和 6 年 10 月 10 日～令和 8 年 1 月 29 日
請負金額：61,262,300 円
会 社 名：株式会社 高舘組
工事概要：延長 L=96.9m、アスファルト舗装工 126 ㎡、固化処理工 1,005 ㎥、
補強土壁工 191 ㎡、側溝 28m





優良工事貢献企業証

会　社　名：株式会社 頸城建工
下請負業種：土木一式工事
貢献企業選定理由：

本企業は、工事用道路の下層路盤工、浅層混合処理工、補強土壁工、側溝工等の施工を担当した。

熟練した重機操作により曲線部の法面整形を精度良く仕上げるとともに、オートレーザーレベルを活用した高さ管理や丁寧な施工により、良好な出来形及び出来ばえを確保した。また、民家に隣接する施工条件を踏まえ、アイドリングストップや仮設道路の清掃を自主的に行うなど、周辺環境への配慮にも積極的に取り組み、工事の円滑な完成に貢献した。