

登録プロジェクトに対する変更申請の概要 【変更審査】

平成 25 年 2 月 5 日

新潟県

(1) プロジェクトの登録時概要

プロジェクト名	「阿賀悠久の森」間伐プロジェクト						
申請受理日	2010 年 8 月 11 日						
登録日	2010 年 9 月 21 日						
プロジェクト代表事業者	阿賀町						
プロジェクト事業者	—						
その他プロジェクト参加者	—						
オフセット・クレジット 取得予定者	阿賀町						
プロジェクト概要	<p>阿賀町の所有する森林において、適正な間伐の推進により森林を健全な形に誘導しながら未来に残せる森づくりを推進し、温室効果ガスの吸収量を高める。</p> <p>また、本プロジェクトの取組を、町のバイオスタウン構想推進のためのリーディングプロジェクトに位置づけ、町民の地球温暖化防止等の意識醸成を図るとともに、オフセット・クレジットの販売により得られる資金により、森林整備の拡大や間伐材による木質バイオマスの利用促進につなげる。</p>						
プロジェクト開始年月日	2007 年 4 月 1 日						
クレジット期間	2008 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日						
想定吸収量	年度	2008	2009	2010	2011	2012	合計
	t-CO ₂	245	335	629	940	1,069	3,218
方法論	No. R001 ver. 3.0 (森林経営活動による CO ₂ 吸収量の増大 (間伐促進型プロジェクト))						

(2) 変更内容

変更日	検証開始前																																																													
変更文書	申請書・モニタリングプラン																																																													
変更内容	<p>(1) 施業実施年度の変更（翌年度以降への変更）【報告事項】 施業計画地の一部について、施業実施年度を翌年度以降に変更した。 なお、一部の施業計画地では、施業が2013年度以降の実施となるためプロジェクト対象地から除外される。</p> <p>(2) 計画面積及び地位の変更【報告事項】 計画面積及び地位を測量等の実績値に変更する。</p> <p>(3) プロジェクト対象地の追加【審査事項】 プロジェクト対象地に以下の小班を追加 上川団地（谷地川） 2.61 ha（2010年度間伐、施業時林齢41）</p> <p>(4) 施業実施年度の変更（早期実施）【審査事項】 施業計画地の一部について、施業年度を1年前倒しで実施 上川団地（中山） 0.14 ha 施業年度2012→2011 上川団地（谷地川） 1.87 ha 施業年度2011→2010 津川団地（角島） 2.04 ha 施業年度2011→2010</p> <p>上記変更により、年度別間伐面積及び吸収量を下記のとおり変更する。 （詳細は別紙参照。）</p> <p style="text-align: right;">（単位：ha）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>年度</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">間伐面積</td> <td>変更前</td> <td>16</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>30</td> <td>32</td> <td>12</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td></td> <td>—</td> <td>(24)</td> <td>(35)</td> <td>(64)</td> <td>(96)</td> <td>(108)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>15</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>6</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td>(23)</td> <td>(33)</td> <td>(53)</td> <td>(75)</td> <td>(81)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※下段括弧書＝累積面積</p> <p style="text-align: right;">（単位：t-CO2）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CO2</th> <th>変更前</th> <th>—</th> <th>245</th> <th>335</th> <th>629</th> <th>940</th> <th>1,069</th> <th>3,218</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吸収量</td> <td>変更後</td> <td>—</td> <td>161</td> <td>254</td> <td>417</td> <td>648</td> <td>687</td> <td>2,167</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) モニタリング体制の変更【報告事項】 モニタリング体制において、一部担当の部署・役職を変更する。</p>		年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	合計	間伐面積	変更前	16	8	11	30	32	12	108		—	(24)	(35)	(64)	(96)	(108)		変更後	15	8	11	20	22	6	81			—	(23)	(33)	(53)	(75)	(81)		CO2	変更前	—	245	335	629	940	1,069	3,218	吸収量	変更後	—	161	254	417	648	687	2,167
	年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	合計																																																						
間伐面積	変更前	16	8	11	30	32	12	108																																																						
		—	(24)	(35)	(64)	(96)	(108)																																																							
	変更後	15	8	11	20	22	6	81																																																						
		—	(23)	(33)	(53)	(75)	(81)																																																							
CO2	変更前	—	245	335	629	940	1,069	3,218																																																						
吸収量	変更後	—	161	254	417	648	687	2,167																																																						

<p>変更理由</p>	<p>(1) 施業計画年度を翌年度以降へ変更 森林の現地調査の結果、樹木の生育が不良であり、現況等を考慮し、プロジェクト計画期間での間伐は不要と判断した等の理由により、施業を2013年度以降に実施することとし、プロジェクト対象地から除外。 また、災害発生等の対応により年度毎の間伐施業計画の変更があり、一部の施業年度を1年間先送り。</p> <p>(2) 計画面積及び地位の変更 間伐施業の実績値に合わせ面積を変更した。また、一部モニタリング実施箇所については、地位を算定値に合わせて変更した。</p> <p>(3) プロジェクト対象地の追加 施業の現地調査にて鬱閉の状況や林床植生の状況を確認したところ、早期の間伐実施が必要と判断したため、プロジェクト対象地に追加。</p> <p>(4) 施業実施年度の変更（早期実施） 施業の現地調査にて鬱閉の状況や林床植生の状況を確認したところ、早期の間伐実施が必要と判断したため、計画より1年前倒しで施業を実施。</p> <p>(5) モニタリング体制の変更 町の事務分掌の変更等に伴い、モニタリング体制における内部監査等の役職が変更となった。</p>
<p>プロジェクト進捗状況</p>	<p>2010年9月21日登録済み</p>
<p>認証審査委員会への推奨</p>	<p>新潟県オフセット・クレジット制度実施要綱に基づいて妥当性確認を実施した結果、本プロジェクトは、方法論の適格性基準を満たしていることが確認された。</p> <p>デスクレビュー及びインタビューにおいて判明した範囲において、本プロジェクトが、新潟県オフセット・クレジット制度に依拠して作成されていることを確認し、本プロジェクトについて変更の承認を行うことを推奨する。</p>

(3) パブリックコメントの概要

当プロジェクトの変更に関して、平成24年7月20日～8月2日に一般からの意見募集を行ったが、提出された意見はなかった。

「阿賀悠久の森」間伐プロジェクト 面積増減一覧

単位: ha

施業地	登録時面積	(1) 施業実施年度の変更 (2013年度以降)	(2) 計画面積の変更 (実測地への変更)	(3) プロジェクト 対象地の追加	変更後面積	(4) 施業実施年度の変更 (早期実施)
上川団地 夏ヤミ	13.28		△ 1.97		11.31	
上川団地 中山	9.22		△ 1.89		7.33	0.14 (2012 → 2011)
上川団地 谷地川	14.79	△ 0.29	△ 4.82	2.61	12.29	1.87 (2011 → 2010)
上川団地 上林	3.00	△ 3.00			0.00	
津川団地 角島	32.08	△ 16.40	△ 0.93		14.75	2.04 (2011 → 2010)
上川団地 仏沢	2.00		△ 0.50		1.50	
上川団地 木ノ目坂	1.66				1.66	
三川団地 幅山	32.41		△ 0.47		31.94	
合計	108.44	△ 19.69	△ 10.58	2.61	80.78	4.05 ※

※計画期間内の変更のため、全体の面積増減には影響しない