

## 目 次

1	はじめに	1
2	連絡デッキ整備事業の概要と事故の状況	
2.1	設計・工事監理・施工の概要	2
2.2	計画から事故発生までの全体経緯	5
2.3	事故の状況	10
3	事故の原因と関係者の果たすべき役割	
3.1	調査委員会の原因究明	11
3.2	原因の分析と関係者の果たすべき役割	11
4	事業体制上の問題点と関係者の果たすべき役割	
4.1	委員会が指摘する問題点	18
4.2	設計、工事監理の経緯	18
4.3	複雑な発注形態と関係者の果たすべき役割	20
4.4	不適切な工事発注時期の設定と県の果たすべき役割	22
5	設計者・施工者・工事監理者・発注者の責任	23
6	今後の改善方策	
6.1	プロジェクト管理と体制整備	26
6.2	難しい構造物への対応	26
6.3	適切な発注形態の確保	26
7	おわりに	27